

Данный проект предусматривает следующие виды работ :

- Срезка растительного слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории ;
- Восстановление разрушенного газона по трассе кабеля на прилегающей территории шириной 2 м с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы .
- Восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров по трассе кабеля на прилегающей территории шириной 2 м с установкой бортового камня .
- Вырубка деревьев согласно перечетной ведомости .

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно –монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01–87 .
Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04–2002 “ Техника безопасности в строительстве ” .

Организация земляных работ

1. Выполнение земляных работ может производиться только при наличии утвержденной рабочей документации .
2. Работы по прокладке кабеля в местах пересечения ими охранных зон магистральных трубопроводов , а также электрических сетей должны выполняться с учетом требований соответствующих Инструкций по производству земляных работ в охранных зонах указанных подземных коммуникаций .
3. Производство земляных работ в пределах охранных зон действующих подземных сооружений (кабели электрические и связи , трубопроводы и т .п .), допускается только при наличии письменного разрешения организации , эксплуатирующей эти сооружения и в присутствии ее представителя , а также ответственного исполнителя работ .
4. Строительная организация обязана не позднее , чем за трое суток до начала земляных работ , письменно уведомить о предстоящих работах , а за сутки – вызвать к месту работ представителей заинтересованных организаций для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласования мер , исключающих повреждение этих сооружений . До прибытия представителей , производство земляных работ запрещается .

5. При работе в пределах охранных зон подземных коммуникаций ответственный исполнитель работ обязан проинструктировать под распись бригадира и машинистов , работающих на механизмах , об условиях производства работ , показать места прохождения подземных коммуникаций по чертежам и в натуре , обозначить границы , в пределах которых запрещено работать с помощью землеройных механизмов , а также применять ударные механизмы .

Должно быть проведено предварительное шурфование для точного определения подземных сооружений , пересекаемых трассой прокладываемого кабеля связи или трубопровода кабельной канализации .

6. При обнаружении в ходе выполнения земляных работ подземных сооружений , не указанных в рабочих чертежах , работы должны быть немедленно прекращены до выяснения назначения этих сооружений и согласования дальнейшего производства работ с их владельцами .

7. При обнаружении газа в траншеях или котлованах работы в них должны быть немедленно прекращены , а люди выведены из опасной зоны . Работы могут быть продолжены только после прекращения дальнейшего поступления газа .

8. Все поврежденные при разработке траншеи сооружения (кюветы , водоспуски , каналы , насыпи , усовершенствованные покрытия , ограждения и т .п .) должны быть восстановлены .

9. При рытье траншей необходимо следить , чтобы размеры разрываемого участка позволяли закончить работы в течение рабочего дня .

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

						8 /14–ППО .1 –3	Лист
							3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		