

Заказчик-застройщик: ОАО "Концерн Росэнергоатом", г.Москва, ул.Ферганская, д.25
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"
г.Волгодонск-28, Ростовской обл. Промзона
Генподрядчик: АО "НИАЭП", 603006, г.Нижний Новгород, пл.Свободы, д.3,
тел. (8312)333424
(организация,адрес,телефон,факс)
Стройка: Ростовская АЭС энергоблок № 4 г.Волгодонск-28, Ростовской обл.

| | | |
|------------------|-----------------|------------|
| Форма по ОКУД | Код | |
| | 0322001 | |
| | | |
| | | |
| | по ОКПО | |
| | 08844275 | |
| | | |
| | по ОКПО | |
| | 57494401 | |
| | | |
| по ОКПО | 57494401 | |
| | | |
| | по ОКПО | |
| | 08841271 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| сти по ОКВЭД | 40.10.13 | |
| ор подряда номер | 2009/23.3/35166 | |
| Дата | 15.06.2009 | |
| Вид операции | СМР | |
| а составления | Отчетный период | |
| | с | по |
| 27.02.2015 | 01.02.2015 | 28.02.2015 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за февраль 2015г.

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|--|---|-----|--|---------------|--------------------------------|
| | | | в текущих ценах | | |
| | | | в ценах 2000 г. | | |
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | | | | | |
| ОСР №01-01 | Глава 1. Подготовка территории строительства | | 184 567 | 0 | 0 |
| | | | 14 150 | 0 | 0 |
| | Итого по главе 1: | | 184 567 | 0 | 0 |
| | | | 14 150 | 0 | 0 |
| | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| ОСР №02-09 | Реакторное отделение | | 4 189 131 448 | 257 733 464 | 177 476 670 |
| | | | 428 386 263 | 20 344 144 | 13 658 167 |
| | В том числе: | | | | |
| | 1. пересчет: | | 108 357 542 | 26 925 678 | 19 111 617 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. работы по монтажу оборудования: | | 142 302 665 | 26 681 549 | 21 545 624 |
| | | | 10 076 200 | 1 492 798 | 1 188 568 |
| ОСР №02-09 | Машзал | | 1 405 627 799 | 85 494 692 | 60 301 201 |
| | | | 153 780 416 | 7 704 991 | 5 429 043 |
| | В том числе: | | | | |
| | 1. пересчет: | | 21 893 219 | 2 199 595 | 1 040 760 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. работы по монтажу оборудования: | | 2 265 790 | 0 | 0 |
| | | | 216 411 | 0 | 0 |
| ОСР №02-12 | Открытая установка трансформаторов | | 30 084 529 | 4 578 736 | 2 861 841 |
| | | | 4 145 011 | 473 984 | 294 449 |
| | В том числе по пересчету: | | 462 543 | 6 225 | 5 378 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| ОСР №02-13 | Гибкие связи от главного корпуса до ОРУ | | 5 707 152 | 0 | 0 |
| | | | 693 230 | 0 | 0 |
| ОСР №02-14 | Открытое распределительное устройство 500кВ | | 32 728 527 | 752 305 | 270 856 |
| | | | 2 751 013 | 0 | 0 |

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. в текущих ценах | | |
|------------------|---|-----|---|---|---|
| | | | в ценах 2000 г. | | |
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| | В том числе по пересчету: | | <u>1 199 668</u> 0 | <u>752 305</u> 0 | <u>270 856</u> 0 |
| ОСР №02-136 | Кабельная линия связи 500/200 кВ резервного трансформатора | | <u>9 220 161</u> 755 903 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>1 866 013</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №02-125 | Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством согласно решения РСТ АС 3.4 Р-398К(5.4)2013 от 26.08.2013г. объект перенесен с блока №3 | | <u>23 272 217</u> 1 696 667 | <u>703 025</u> 41 410 | <u>703 025</u> 41 410 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>-14 593</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №02-18 | Кабельные каналы и тоннели | | <u>14 127 527</u> 1 689 106 | <u>15 532</u> 0 | <u>6 543</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>40 153</u> 0 | <u>15 532</u> 0 | <u>6 543</u> 0 |
| ОСР №02-19 | Эстакады и каналы технологических трубопроводов | | <u>151 438 835</u> 13 171 136 | <u>20 000 380</u> 1 408 170 | <u>15 435 434</u> 1 121 331 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>7 275 453</u> 0 | <u>1 028 064</u> 0 | <u>194 903</u> 0 |
| ОСР №02-137 | Башенная испарительная градирня | | <u>2 319 538 522</u> 229 918 309 | <u>121 836 625</u> 8 148 089 | <u>58 985 300</u> 3 415 127 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>89 605 772</u> 0 | <u>33 942 906</u> 0 | <u>17 579 129</u> 0 |
| ОСР №02-138 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | | <u>314 723 421</u> 33 167 865 | <u>3 215 133</u> 164 908 | <u>1 241 797</u> 70 598 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>10 720 522</u> 0 | <u>868 625</u> 0 | <u>435 527</u> 0 |
| ОСР №02-139 | Подводящий железобетонный канал | | <u>60 441 393</u> 5 991 469 | <u>48 039</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>3 498 434</u> 0 | <u>48 039</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №02-140 | Подводящие трубопроводы к машзалу | | <u>458 016 071</u> 49 598 666 | <u>2 913 532</u> 141 542 | <u>2 660 433</u> 141 542 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>7 253 587</u> 0 | <u>977 846</u> 0 | <u>724 747</u> 0 |
| ОСР №02-141 | Отводящий железобетонный канал от машзала | | <u>260 576 911</u> 29 053 981 | <u>8 460 319</u> 761 722 | <u>2 055 331</u> 162 631 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>10 099 945</u> 0 | <u>495 539</u> 0 | <u>308 483</u> 0 |
| ОСР №02-142 | Отводящие трубопроводы к градирне | | <u>6 760 655</u> 1 802 088 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №02-143 | Трубопровод продувки градирни | | <u>3 729 273</u> 937 199 | <u>261 156</u> 42 084 | <u>261 156</u> 42 084 |
| ОСР №02-28 | Брызгальные бассейны с камерой переключения | | <u>171 448 730</u> 20 178 238 | <u>3 840 216</u> 422 255 | <u>3 840 216</u> 422 255 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>9 607 890</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №02-149 | Трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей | | <u>361 005 174</u> 34 340 649 | <u>88 658 989</u> 9 281 398 | <u>40 721 040</u> 3 961 106 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>7 832 590</u> 0 | <u>6 415 498</u> 0 | <u>6 118 336</u> 0 |
| | Итого по главе 2: | | <u>9 817 578 345</u> <u>1 012 057 209</u> | <u>598 512 143</u> <u>48 934 697</u> | <u>366 820 843</u> <u>28 759 743</u> |
| | В том числе: | | | | |
| | пересчет: | | <u>279 698 738</u> 0 | <u>73 675 852</u> 0 | <u>45 796 279</u> 0 |
| | работы по монтажу оборудования : | | <u>144 568 455</u> 10 292 611 | <u>26 681 549</u> 1 492 798 | <u>21 545 624</u> 1 188 568 |

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | в текущих ценах | | |
| | | | в ценах 2000 г. | | |
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | |
| ОСР №03-57 | Дизельгенераторные, насосные ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС) | | <u>177 053 968</u> 19 531 980 | <u>267 848</u> 19 316 | <u>191 184</u> 19 316 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>2 777 160</u> 0 | <u>90 170</u> 0 | <u>13 506</u> 0 |
| ОСР №03-145 | Трубопроводы технической воды РДЭСО | | <u>6 536 156</u> 704 891 | <u>811 483</u> 77 478 | <u>428 098</u> 29 229 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>29 667</u> 0 | <u>29 419</u> 0 | <u>28 369</u> 0 |
| ОСР №03-53 | Переходные мостики между главными корпусами | | <u>17 076 872</u> 2 295 180 | <u>2 725</u> 0 | <u>2 647</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>169 193</u> 0 | <u>2 725</u> 0 | <u>2 647</u> 0 |
| ОСР №03-109 | Хранилище твердых радиоактивных отходов (расширение) согласно решения РСТ АС 3.4 Р-397К(5.4)2013 от 26.08.2013г. объект перенесен с блока №3 | | <u>192 220 424</u> 23 308 570 | <u>12 542 222</u> 1 275 309 | <u>7 473 710</u> 767 178 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>4 517 773</u> 0 | <u>442 828</u> 0 | <u>212 937</u> 0 |
| ОСР №03-132 | Комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Убежище на 600 укрываемых и светомаскировка согласно решения РСТ АС 3.4 Р-412К(5.4)2013 от 02.09.2013г. объект перенесен с блока №3 | | <u>189 911 182</u> 24 086 633 | <u>707 591</u> 36 123 | <u>548 925</u> 22 853 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>7 305 062</u> 0 | <u>203 859</u> 0 | <u>203 859</u> 0 |
| | Итого по главе 3: | | <u>582 798 602</u> 69 927 254 | <u>14 331 869</u> 1 408 226 | <u>8 644 564</u> 838 576 |
| | В том числе по пересчету по главе 3: | | <u>14 798 855</u> 0 | <u>769 001</u> 0 | <u>461 318</u> 0 |
| | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | |
| ОСР №05-69 | Внутриплощадочные железнодорожные пути | | <u>1 399 414</u> 192 454 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>40 144</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №05-71 | Внутриплощадочные автодороги | | <u>844 480</u> 95 281 | <u>26 765</u> 0 | <u>26 765</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>26 765</u> 0 | <u>26 765</u> 0 | <u>26 765</u> 0 |
| ОСР №05-134 | Система физической защиты | | <u>6 437 154</u> 897 591 | <u>5 999</u> 0 | <u>5 999</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>76 175</u> 0 | <u>5 999</u> 0 | <u>5 999</u> 0 |
| | Итого по главе 5: | | <u>8 681 048</u> 1 185 326 | <u>32 764</u> 0 | <u>32 764</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>143 084</u> 0 | <u>32 764</u> 0 | <u>32 764</u> 0 |

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | в текущих ценах | | |
| | | | в ценах 2000 г. | | |
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | |
| ОСР №06-85 | Сети и сооружения хозяйственного водопровода на промплощадке | | <u>558 709</u> 70 723 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>31 864</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №06-87 | Сети противопожарного водопровода | | <u>8 892 086</u> 1 555 011 | <u>4 514</u> 0 | <u>4 514</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>6 674</u> 0 | <u>4 514</u> 0 | <u>4 514</u> 0 |
| ОСР №06-148 | Сети и сооружения хозяйственной канализации зоны свободного доступа | | <u>1 560 808</u> 223 113 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>55 580</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №06-154 | Сети и сооружения хозяйственной канализации зоны контролируемого доступа | | <u>275 091</u> 52 975 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №06-89 | Сети и сооружения канализации загрязненных стоков | | <u>43 687</u> 6 973 | <u>-119</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>-119</u> 0 | <u>-119</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| ОСР №06-90 | Сети и сооружения производственно-дождевой канализации с очистными сооружениями | | <u>15 993 124</u> 2 802 456 | <u>-3 121</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>299 680</u> 0 | <u>-3 121</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | Итого по главе 6: | | <u>27 323 505</u> 4 711 251 | <u>1 274</u> 0 | <u>4 514</u> 0 |
| | В том числе по пересчету по главе 6: | | <u>393 679</u> 0 | <u>1 274</u> 0 | <u>4 514</u> 0 |
| | | | | | |
| | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | |
| ОСР №07-08 | Вертикальная планировка территории строительства | | <u>4 131 502</u> 405 584 | <u>77 587</u> 0 | <u>77 587</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>77 587</u> 0 | <u>77 587</u> 0 | <u>77 587</u> 0 |
| | Итого по главе 7: | | <u>4 131 502</u> 405 584 | <u>77 587</u> 0 | <u>77 587</u> 0 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>77 587</u> 0 | <u>77 587</u> 0 | <u>77 587</u> 0 |
| | | | | | |
| ОСР №08-100 | Глава 8. Временные здания и сооружения | | <u>227 939 013</u> 28 221 278 | <u>10 447 437</u> 1 118 913 | <u>10 339 947</u> 1 118 913 |
| | В том числе пересчет по главе 8: | | <u>1 179 710</u> 0 | <u>405 977</u> 0 | <u>298 487</u> 0 |
| | Всего по главам 1-8: | | <u>10 668 636 582</u> 1 116 522 052 | <u>623 403 074</u> 51 461 836 | <u>385 920 219</u> 30 717 232 |
| | В том числе: | | | | |
| | пересчет по главам 1-8: | | <u>296 291 653</u> 0 | <u>74 962 455</u> 0 | <u>46 670 949</u> 0 |
| | работы по монтажу оборудования по главам 1-8: | | <u>144 568 455</u> 10 292 611 | <u>26 681 549</u> 1 492 798 | <u>21 545 624</u> 1 188 568 |
| | справочно: материалы Заказчика (в расчете не участвуют) | | <u>2 164 158</u> 556 500 | <u>219 859</u> 79 040 | <u>218 649</u> 78 710 |


| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|---|-----|--|--|--|
| | | | в текущих ценах | | |
| | | | в ценах 2000 г. | | |
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| | Зимнее удорожание (увеличивает стоимость СМР)- (1,71%) | | <u>182 465 099</u> 19 099 763 | <u>10 663 953</u> 881 349 | <u>6 602 975</u> 526 611 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>4 748 035</u> 0 | <u>1 281 879</u> 0 | <u>798 095</u> 0 |
| | Затраты по перевозке рабочих-строителей (1,74%) | | <u>142 609 664</u> 19 561 798 | <u>7 106 241</u> 896 811 | <u>4 254 641</u> 535 849 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>1 498 496</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | Затраты связанные с командированием рабочих-строителей (2,22%) | | <u>181 520 507</u> 24 884 829 | <u>9 066 590</u> 1 144 208 | <u>5 428 340</u> 683 670 |
| | В том числе по пересчету: | | <u>1 901 202</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| | Итого по прочим затратам: | | <u>506 595 270</u> 63 546 390 | <u>26 836 784</u> 2 922 368 | <u>16 285 956</u> 1 746 130 |
| | Справочно: материалы Заказчика (в расчете не участвуют) по главам 1-8: | | <u>2 164 158</u> 556 500 | <u>219 859</u> 79 040 | <u>218 649</u> 78 710 |
| | Всего стоимость выполненных работ и затрат по Пусковому Комплексу с учетом стоимости материалов Заказчика: | | <u>11 177 396 010</u> 1 180 624 942 | <u>650 459 717</u> 54 463 244 | <u>402 424 824</u> 32 542 072 |
| | Всего работ и затрат без учета стоимости материалов Заказчика: | | <u>11 175 231 852</u> 1 180 068 442 | <u>650 239 858</u> 54 384 204 | <u>402 206 175</u> 32 463 362 |
| | Сумма НДС (18%) | | 2 011 541 733,36 | 117 043 174,44 | 72 397 111,50 |
| | Всего с учетом НДС | | 13 186 773 585,36 | 767 283 032,44 | 474 603 286,50 |

Всего: четыреста семьдесят четыре миллиона шестьсот три тысячи двести восемьдесят шесть рублей пятьдесят копеек, в том числе НДС - семьдесят два миллиона триста девяносто семь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят копеек.

Заказчик-застройщик:

Директор филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом"

"Ростовская атомная станция"




А.А.Сальников

Генподрядчик:

Директор по строительству

Ростовской АЭС АО "НИАЭП"



В.Н.Медяков