

Генподрядчик: АО "Атомэнергопроект"

Подрядчик:

Приложение № 1

к Договору подряда № _____

от _____

**График производства работ 3 уровня
"Нововоронежской АЭС-2"**

Идентификатор работы	Название работы	Длит-ть	Начало	Окончание	2016				
					К4	К1	К2	К3	К4
20URS-Блочная насосная станция		154	23.02.16	25.07.16					
Технологическая часть		154	23.02.16	25.07.16					
На все здание		60	28.03.16	26.05.16					
Монтажные работы		60	28.03.16	26.05.16					
20URS.G.T.A99.A0036	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	60	28.03.16	26.05.16	28.03.16				26.05.16
GMR-Система дренажей и опорожнения здания 20URS		14	23.02.16	07.03.16					
Монтажные работы		14	23.02.16	07.03.16					
20URS.G.T.GMR.A97	Стенд контроля качества воды. Технологические чертежи	14	23.02.16	07.03.16	23.02.16				07.03.16
PAA-Система механических очистных устройств		60	08.03.16	06.05.16					
Монтажные работы		60	08.03.16	06.05.16					
20URS.G.T.PAA.A0058	Монтаж "Компоновочные чертежи"	60	08.03.16	06.05.16	08.03.16				06.05.16
PAC-Насосные установки основной охлаждающей воды		154	23.02.16	25.07.16					
Монтажные работы		154	23.02.16	25.07.16					
20URS.G.T.PAC.A0087	Установочные чертежи оборудования системы PAC (Опорные конструкции)	14	23.02.16	07.03.16	23.02.16				07.03.16
20URS.G.T.PAC.A0097	Монтаж "Монтажные чертежи трубопроводов"	60	27.05.16	25.07.16					
						27.05.16			25.07.16

Генподрядчик:

Вице-президент АО "НИАЭП"-

руководитель проекта сооружения Нововоронежской АЭС-2

Подрядчик:

В. О. Полянин

Заместитель директора

филиала по сооружению блока №2

П.А. Худяков

Начальник управления

по сооружению блока №2

Д.В. Нехорошков