

Заказчик-застройщик - Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция"
(Государственное предприятие "Белорусская АЭС"), РБ, 231201, Гродненская область, г. Островец, площадка
строительства атомной электростанции, тел. (8-01591) 7-03-38

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	377543085000

Генподрядчик - закрытое акционерное общество "Атомстройэкспорт" (ЗАО АЭСЭ), Республика Беларусь, 127434, г.
Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1
Подрядчик - ООО "Трест РОССЭМ"
Исполнитель - филиал "УС Белорусской АЭС"
Стройка - Белорусская АЭС. Энергоблоки №1 и №2
Глава 2. Основные объекты строительства

Объект - Здание реактора (20 U1A) с эстакадой транспортного шлюза (20U1G) бл.2 (ОСР 2-05.2)
Вид деятельности по ОКДП

Смета № БЛ-02976 с/о. Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500

Сметная стоимость по локальной смете (в ц.2000) 22174,46 тыс.руб

Стоимость работ, выполненных с начала выполнения работ в ц.2000р.

(без включения по настоящему акту) 7835,61 тыс.руб

Номер документа	Дата составления
	19.09.2014

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2014г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014
77-598/110700	
18.07.2012	
СМР	

Индексы		2 кв. 2014г. Калининградской области										
Номер		Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Стоимость в ценах 2001 г.	Кoeffициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	3ТР всего чел.-час		
п/п	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13		

Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500
Локальная смета (Взамен ЛС 2.05.1-0006С арх. БЛ-01723 с/о)

1 1 06-01-073- Бетонирование криволинейных стен 100 м3 6,45 480 760,56 3 100 905,61 17 992 608,74
(Прим.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зарплата (к=0,7)			38 200,87	24 395,61		21,57		5 314 753,34	
			Эксплуатация машин (к=0,7)			79 117,00	510 304,65		7,02		3 582 338,64	
			в т.ч. зарплата машинистов (к=0,7)			8 606,01	55 508,76		21,57		1 197 324,05	
			Материальные ресурсы			363 442,69	2 344 205,35		3,88		9 095 516,76	
			Накладные расходы от ФОТ	%		105,00	316 999,59		105,00		6 837 681,26	
			Сметная прибыль	%		65,00	196 237,84		65,00		4 232 850,30	
			Затраты труда (к=0,7)	чел-ч		3952,82						25 495,69
							3 614 143,04				29 063 140,30	25 495,69
2	1.1	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката	т		-67,725	-1 082 719,58				-4 695 476,51	
			Материальные ресурсы			15 987,00	-1 082 719,58		69331,51		-4 695 476,51	
							-1 082 719,58				-4 695 476,51	0,00
3	1.2	302-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтилена диаметром 100мм	м		113,00	-462 819,75				-746 122,78	
			отечественного производства			113,00	-462 819,75		182,17		-746 122,78	
			Материальные ресурсы				-462 819,75				-746 122,78	0,00
4	1.3	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1мм	т		-2,53485	-25 110,22				-110 452,16	
			Материальные ресурсы			9 906,00	-25 110,22		43573,45		-110 452,16	
							-25 110,22				-110 452,16	
5	2	401-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3		759,87	-509 720,80				-2 592 024,86	
			Материальные ресурсы			759,87	-509 720,80		3864,08		-2 592 024,86	
							-509 720,80				-2 592 024,86	0,00
6	3	401-0077	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), W6, F100 (4%)	м3		670,8	1 021 936,97				5 672 700,70	
			Материальные ресурсы			1 523,46	1 021 936,97		8456,62		5 672 700,70	
							1 021 936,97				5 672 700,70	0,00
			Итого по акту									
			Прямые затраты				2 042 472,23				15 521 233,13	25 495,69

1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
			Стоимость материалов подря. ка				1 285 771,97		6 624 141,15	
			Стоимость материалов Заказчика							
			Эксплуатация машин				510 304,65		3 582 338,64	
			в т.ч. Зарплата машинистов				55 508,76		1 197 324,05	
			Основная ЗП рабочих				246 395,61		5 314 753,34	
			Накладные расходы				316 999,59		6 837 681,26	
			Сметная прибыль				196 237,84		4 232 850,30	
			Итого стоимость строительных работ				2 555 709,66		26 591 764,69	
			Итого по акту							
			Прямые затраты						15 521 233,13	25 495,69
			Накладные расходы (Постановление МАИС №39 от 28.07.14)						4 776 601,05	
			Сметная прибыль (Постановление МАИС №39 от 28.07.14)						2 956 943,51	
			Компенсация ЗПМ до уровня ЗП согласно Постановления МАИС №39 от 28.07.14						361 362,06	
			Компенсация ЕСН согласно Постановления МАИС №39 от 28.07.14						685 063,80	
			Всего по акту с учетом Постановления МАИС №39 от 28.07.14:							
			Прямые затраты РБ						15 882 595,19	25 495,69
			Стоимость материалов подрядчика						6 624 141,15	
			Эксплуатация машин РБ						3 943 700,70	
			в т.ч. Зарплата машинистов с учетом ЗП						1 197 324,05	
			Основная ЗП рабочих						5 314 753,34	
			Накладные расходы РБ						5 461 664,85	
			Сметная прибыль						2 956 943,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего стоимость строительных работ								24 301 203,55	
			С учетом понижающего коэффициента 0,9821								23 866 212,01	
			Зимнее удорожание 1,69%					43 191,49			403 338,98	
			Итого СМР в ценах 2000 г.					2 598 901,15				
			Итого СМР в текущих ценах								24 269 550,99	

Сдел:

Генподрядчик:

И.о. зам. директора Представительства
ОАО "НИАЭП" в РБ по производству,
доверенность ЗАО "АСЭ" № 6-527
от 22.05.2014г. г. Москва



А.И. Кирсанов

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Директор производственно-монтажного управления ООО
"Трест РОССЭМ"

А.Н. Пругло

(расшифровка подписи)

Визы:

Зам. начальника УСМР

И.А. Дубовский

(расшифровка подписи)

Начальник ОСР

Д. А. Гордеев

Начальник СДО

Ю. В. Рациборская

(расшифровка подписи)

Начальник ОИД

Г.В. Щербатюк


(расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик:

Начальник СДО,
доверенность №46-05/14
от 30.05.2014г.

Т. С. Адолевская



Визы:

Зам. начальника ОГН УКС

А.А. Баркун

(расшифровка подписи)

Инженер СДО

Е.В. Наумук

(расшифровка подписи)

Заказчик-застройщик - Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция"
(Государственное предприятие "Белорусская АЭС"), РР, 231201, Гродненская область, г. Островец, площадь

Форма по ОКУД

Код
0322005

Средств, находящихся в собственности, без (с 01.09.2014) 7.03.28

по ОКНО

377449005006

Белорусский филиал государственного предприятия "Атомобельмонтаж" (ОКН 1800000000), Гродненская область, 127453, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

по ОКПО

48546926

Подразчик -ООО "Грест РОССЭМ"

по ОКПО

Исполнитель -филиал "УС Белорусской АЭС"

по ОКПО

Стройка - Белорусская АЭС. Энергоблоки №1 и №2

Глава 2. Основные объекты строительства

Объект - Здание реактора (20 УИА) с эстакадой транспортного шлюза (20УИГ) бл.2 (ОСР 2-05.2)

Вид деятельности по ОКДП

77-598/1110700

Смета № БЛ-02976 с/о . Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500

Сметная стоимость по локальной смете (в ц.2000) 22174,46 тыс.руб

номер дата

Стоимость работ, выполненных с начала выполнения работ в ц.2000г.

Вид операции

СМР

(без включения по настоящему акту) 7835,61 тыс.руб

Номер документа	Дата составления
	19.09.2014

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014

АКТ-РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ БЕЗ УЧЕТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ №39 от 28.07.14

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2014г.

Индексы 2 кв. 2014г. Калининградской области

Номер		Шифр расценки по и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Стои-мость в ценах 2001 г.	Коеффи-циенты пере-счета	Стои-мость в текущих ценах	3ТР всего чел.-час
1	2									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13

Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500
Локальная смета (Взамен ЛС 2.05.1-0006С арх. БЛ-01723 с/о)

1	1	06-01-073-	Бетонирование криволинейных стён	100 м3	6,45	480 760,56	3 100 905,61		16 391 037,27	
			(Прим.)							

1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
			Зарплата (κ=0,7)			38 200,87	24 35,61	15,07	3 713 181,87	
			Эксплуатация машин (κ=0,7)			79 117,00	510 304,65	7,02	3 582 338,64	
			в т.ч. зарплата машинистов (κ=0,7)			8 606,01	55 508,76	15,06	835 961,99	
			Материальные ресурсы			363 442,69	2 344 205,35	3,88	9 095 516,76	
			Накладные расходы от ФОТ	%		105,00	316 999,59	105,00	4 776 601,05	
			Сметная прибыль	%		65,00	196 237,84	65,00	2 956 943,51	25 495,69
			Затраты труда (κ=0,7)	цел-ч	3952,82					
							3 614 143,04		24 124 581,83	25 495,69
2	1.1	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката							
			Материальные ресурсы	т	-67,725	15 987,00	- 1 082 719,58		- 4 695 476,51	
						15 987,00	- 1 082 719,58	69331,51	- 4 695 476,51	
							- 1 082 719,58		- 4 695 476,51	0,00
3	1.2	302-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтилена диаметром 100мм							
			отечественного производства	м	-4095,75	113,00	- 462 819,75		- 746 122,78	
			Материальные ресурсы			113,00	- 462 819,75	182,17	- 746 122,78	
							- 462 819,75		- 746 122,78	0,00
4	1.3	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1мм	т	-2,53485	9 906,00	- 25 110,22		- 110 452,16	
			Материальные ресурсы			9 906,00	- 25 110,22	43573,45	- 110 452,16	
							- 25 110,22		- 110 452,16	
5	2	401-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	-670,8	759,87	- 509 720,80		- 2 592 024,86	
			Материальные ресурсы			759,87	- 509 720,80	3864,08	- 2 592 024,86	
							- 509 720,80		- 2 592 024,86	0,00
6	3	401-0077	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), W6, F100 (4%)	м3	670,8	1 523,46	1 021 936,97		5 672 700,70	
			Материальные ресурсы			1 523,46	1 021 936,97	8456,62	5 672 700,70	
							1 021 936,97		5 672 700,70	0,00
			Итого по акту							
			Прямые затраты				2 042 472,23		13 919 661,66	25 495,69

1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
			Стоимость материалов подрядчика				1 285 771,97		6 624 141,15	
			Стоимость материалов Заказчика				510 304,65		3 582 338,64	
			Эксплуатация машин				55 508,76		835 961,99	
			в т.ч. Зарплата машинистов				246 395,61		3 743 184,87	
			Оценочная ЗП рабочих				316 999,59		4 770 001,05	
			Накладные расходы				196 237,84		2 956 943,51	
			Сметная прибыль				2 555 709,66		21 653 206,22	
			Итого стоимость строительных работ				43 191,49		365 939,19	
			Зимнее удорожание 1,69%				2 598 901,15			
			Итого СМР в ценах 2000 г.							
			Итого СМР в текущих ценах						22 019 145,41	

Подрядчик:

Главный инженер УС "Бел АЭС"

подпись

М.В. Нифонтов

Визы:
Начальник СДЮ

подпись

Т. С. Адолевская

Визы:

Начальник СДЮ

подпись

Ю. В. Ралиборская

Визы:
Начальник СДЮ

(расшифровка подписи)

