

Заказчик-застройщик - Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция"

(Полное наименование предприятия "Белорусская АЭС"), РБ, 231201, Гродненская область, г. Островец, лицензия
строительств атомной электростанции, тел. (8-01591) 7 03 38

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКНО

377543085000

Генподрядчик - Закрытое акционерное общество "Атомстройэкспорт" (ЗАО АСЭ), Российская Федерация, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

по ОКТО

48546926

Подрядчик - ООО "Трест РОССЭМ"

по ОКТО

Исполнитель - филиал "УС Белорусской АЭС"

по ОКТО

Стройка - Белорусская АЭС. Энергоблоки №1 и №2

Глава 2. Основные объекты строительства

Объект - Здание реактора (20 УИА) с эстакадой транспортного шлюза (20УИГ) бл.2 (ОСР 2-05.2)

Вид деятельности по ОКДП

номер

7759/13984

Смета № БЛ-02976 с/о . Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500

дата

20.12.2013г

Сметная стоимость по локальной смете (в ц.2000) 22174,46 тыс.руб

Вид операции

СМР

Стоимость работ, выполненных с начала выполнения работ в ц.2000г.

(без включения по настоящему акту)

7835,61 тыс.руб

Номер документа	Дата составления
	19.09.2014

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014

АКТ 24.09.14
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2014г.

Индексы 2 кв. 2014г. Калининградской области

Номер		Шифр расценки по и коды смете	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Стои-мость в ценах 2001 г.	Козффи-циенты пере-счета	Стои-мость в текущих ценах	31Р всего чел.-час
п/п	поз.									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13

Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500
Локальная смета (Взамен ЛС 2.05.1-0006С арх. БЛ-01723 с/о)

1 1 06-01-073- Бетонирование криволинейных
1 1 стѐн (Прим.)

100 м3

6,45 480 760,56

3 100 905,61

17 992 608,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зарплата (κ=0,7)			38 200,87	246 395,61		21,57		5 314 753,34	
			Эксплуатация машин (κ=0,7)			79 117,00	510 304,65		7,02		3 582 338,64	
			в т.ч. зарплата машинистов (κ=0,7)			8 606,01	55 508,76		21,57		1 197 324,05	
			Материальные ресурсы			363 442,69	2 344 205,35		3,88		9 095 516,76	
			Накладные расходы от ФОТ	%		105,00	316 999,59		105,00		6 837 681,26	
			Сметная прибыль	%		65,00	196 237,84		65,00		4 232 850,30	
			Затраты труда (κ=0,7)	чел-ч		3952,82						25 495,69
2	1.1	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката			-67,725	-1 082 719,58				-4 695 476,51	
			Материальные ресурсы	т		15 987,00	-1 082 719,58		69331,51		-4 695 476,51	
3	1.2	302-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтилена диаметром 100мм									0,00
			отечественного производства	м		113,00	-462 819,75		182,17		-746 122,78	
			Материальные ресурсы			113,00	-462 819,75				-746 122,78	
4	1.3	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1мм									0,00
			Материальные ресурсы	т		-2,53485	-25 110,22				-110 452,16	
						9 906,00	-25 110,22		43573,45		-110 452,16	
5	2	401-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)									
			Материальные ресурсы	м3		-670,8	-509 720,80		3864,08		-2 592 024,86	
						759,87	-509 720,80				-2 592 024,86	
							-509 720,80				-2 592 024,86	0,00
6	3	401-0077	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), W6, F100 (4%)									
			Материальные ресурсы	м3		670,8	1 021 936,97		8456,62		5 672 700,70	
						1 523,46	1 021 936,97				5 672 700,70	
							1 021 936,97				5 672 700,70	0,00
			Итого по акту									
			Прямые затраты				2 042 472,23				15 521 233,13	25 495,69


1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
			Стоимость материалов подрядчика				1 285 771,97		6 624 141,15	
			Стоимость материалов Заказчика							
			Эксплуатация машин				510 304,65		3 582 338,64	
			в т.ч. Зарплата машинистов				55 508,76		1 197 324,05	
			Основная ЗП рабочих				246 395,61		5 314 753,34	
			Накладные расходы				316 999,59		6 837 681,26	
			Сметная прибыль				196 237,84		4 232 850,30	
			Итого стоимость строительных работ				2 555 709,66		26 591 764,69	
			Итого по акту							
			Прямые затраты						15 521 233,13	25 495,69
			Накладные расходы (Постановление МАИС №39 от 28.07.14)						4 776 601,05	
			Сметная прибыль (Постановление МАИС №39 от 28.07.14)						2 956 943,51	
			Компенсация ЗПМ до уровня ЗП согласно Постановления МАИС №39 от 28.07.14						361 362,06	
			Компенсация ЕСН согласно Постановления МАИС №39 от 28.07.14						685 063,80	
			Всего по акту с учетом Постановления МАИС №39 от 28.07.14:			((5314753,34-3713181,87)+(1197324,05-835961,99))*0,349				
			Прямые затраты РБ						15 882 595,19	25 495,69
			Стоимость материалов подрядчика						6 624 141,15	
			Эксплуатация машин РБ						3 943 700,70	
			в т.ч. Зарплата машинистов с учетом ЗП						1 197 324,05	
			Основная ЗП рабочих						5 314 753,34	
			Накладные расходы РБ						5 461 664,85	
			Сметная прибыль						2 956 943,51	

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
			Всего стоимость строительных работ					24 301 203,55	
			С учетом понижающего коэффициента 0,9821					23 866 212,01	
			Зимнее удорожание 1,69%				43 191,49	403 338,98	
			Итого СМР в ценах 2000 г.				2 598 901,15		
			Итого СМР в текущих ценах					24 269 550,99	

Сдал: Подрядчик

Директор производственно-монтажного управления ООО Трест "РосСЭМ"  А.Н.Пруго
доверенность № 2-664 от 15.05.2014г

Принял: Генподрядчик

И.О.Заместителя директора по производству Представительства ОАО "НИАЭП" в РБ  А.И.Кирсанов
доверенность ЗАО "АСЭ" № 6-527 от 22.05.2014г

