

Утверждаю

Генеральный директор ФГУП

«НИТИ им А.П.Александрова»

 В. А. Василенко
14.12.2014

ТЕХНИЧЕСКИЙ А К Т № 50-04/14

осмотра зд. №103

20.12.2013г.

Комиссия в составе:

Главный инженер УКС
Начальник ОТН ЭЗС
Начальник ГВО КЭЭР
Начальник ПО УКС
Инженер ПО УКС
РП ООО «ТехноГрупп»

Постернак М. В.
Анопочкин Е. Е.
Вокин С. Н.
Шевченко И. Н.
Андреев А. А.
Рувинский К. С.







провела осмотр фасадной части зд. 103 и установила:

1. ООО «ТехноГрупп» в рамках договора подряда №8894/54-24 от 09.10.2013г. производит работы по капитальному ремонту отмостки зд. 103.
2. В процессе производства работ выявилась необходимость устройства планировки прилегающей к оси А зд. 103 территории.

На основании вышеизложенного, комиссия решила предусмотреть выполнение следующих работ, не предусмотренных основным договором:

- Выполнить планировку территории, прилегающей к оси А зд. 103, $h=200$ мм., $S=600$ м²); (кессон, $V=120$ м³)
- Выполнить уклон спланированной территории от зд. 103 к проезду 1;
- Предусмотреть корректировку сметной документации с учетом дополняемых работ.

Подписи представителей:

М. В. Постернак


Е. Е. Анопочкин

С. Н. Вокин

И. Н. Шевченко

А. А. Андреев

К. С. Рувинский


130114


09.01.14