

**Согласовал:**

Директор  
Курского филиала  
ОАО «НИАЭП»

И.В. Крууз

3.06.14

**Утвердил:**

Директор филиала  
ОАО «Концерн Росэнергоатом»  
«Дирекция строящейся  
Курской АЭС-2»

А.В. Баринов

**Протокол технического совещания по вопросу складирования  
некачественного грунта для нужд строительства КурАЭС-2**

г. Курчатов

02.06.2014г.

**Рассмотрели:**

Варианты размещения отвалов представленные письмом ОАО «НИАЭП» № 40-46-8/21468 от 02.06.2014г.:

- Увеличение площади складирования отвала у р.Демина за счет расширения его границ в сторону пруда охладителя III очереди Курской АЭС-2;
- Увеличение площади складирования отвала у р.Крупец за счет его расширения вверх по течению ручья;
- Отвалы грунта у д. Кожля, площадью 51 Га и 83 Га.

**Отметили:**

1. Предложенные границы отвала в районе р.Демина попадают в границы водоема пруда охладителя III очереди Курской АЭС-2 в связи с чем потребуются значительные затраты по укреплению откоса отвала от размыва.
2. Затраты на устройство дороги к отвалу не сопоставимы с затратами по формированию самого отвала. Кроме того, для устройства отвала в предложенных границах потребуется корректировка РД по участку землевозной дороги №6 в части изменения трассы.
3. Для устройства отвала в районе р.Демина требуется перенос ее русла, для чего необходимо оформление Решения (разрешения) на водопользование в Донском БУ.

4. Устройство отвала в районе р.Демина экономически и технически не целесообразно. Данный вариант возможно рассматривать в качестве резервного для чего необходимо предоставить соответствующие расчеты и обоснование.
5. В утвержденном ССР подготовительного периода не предусмотрены затраты на аренду земельных участков под отвалы некачественного грунта.

**Решили:**

1. ОАО «НИАЭП» при разработке проектной документации принять цифровое обозначение отвалов некачественного грунта по критерию ожидаемой готовности к производству работ:
  - Отвал №1 (экспертно 0,5 млн.м<sup>3</sup>) – отвал на месте бывшего песчаного карьера Блока №5 Курской АЭС;
  - Отвал №2 (экспертно 2,6 млн.м<sup>3</sup>) – отвал с учетом увеличения площади складирования у р. Крупец;
  - Отвал №3 (экспертно 2,0 млн.м<sup>3</sup>) – отвал площадью 51 Га близ д.Кожля;
  - Отвал №4 (экспертно 3,0 млн.м<sup>3</sup>) – отвал площадью 83 Га у д.Кожля;
  - Отвал №5 (экспертно 1,2 млн.м<sup>3</sup>) – отвал с учетом увеличения площади складирования у р.Демина.
2. При разработке проектной документации Курской АЭС-2 в Разделах 2, 6 и сметной части Раздела 11 проекта предусмотреть выполнение работ по организации отвалов грунта и подъездов к ним, а также учет соответствующих затрат (на работы в отвалах, на аренду земельных участков, на устройство подъездных дорог, дорог на отвалах). При проектировании принять оптимальное решение по выбору трассы и конструкции дорожной одежды.
3. ОАО «НИАЭП» разработать рабочую документацию на формирование отвалов некачественного грунта №1-4 со сроками разработки РД по отвалам и землевозным дорогам (на отвалах/к отвалам):
  - Отвал №1 до 09.06.2014г.
  - Отвал №2 до 16.06.2014г.



- Отвал №3 до 07.07.2014г.
  - Отвал №4 до 30.07.2014г.
4. Приостановить выдачу РД по Отвалу №5 по причине экономической нецелесообразности и сложностями с размещением данного отвала на затопляемой территории пруда охладителя III очереди Курской АЭС-2. Отвал №5 рассматривать как резервный вариант размещения некачественного грунта в материалах основного ПОС с проработкой мероприятий от размыва склонов отвала и предоставлением соответствующих объемов работ.


**От Заказчика**  
**филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»**  
**«Дирекция строящейся Курской АЭС-2»:**

Начальник УКС



Н.Н. Матвеев

Начальник отдела  
Технического надзора  
Начальник ПТО УКС



И.И. Кузьменко

Л.Н. Никитин

**От Генподрядчика**  
**Курский филиал ОАО «НИАЭП»:**

Заместитель главного инженера  
-начальник отдела



А.М. Чигарев

**От Генпроектировщика**  
**ОАО «НИАЭП»:**

Заместитель ГИП  
Заместитель начальника ООС БКП-2



И.Б. Кузьменко

А.Е. Петрушенков

