

договор № 7759/14975

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

Заказчик-застройщик: Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция" (Государственное предприятие	форма по ОКУД	Код
Генподрядчик: Акционерное общество "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ), Российская Федерация, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.	по ОКПО	0322005
Подрядчик: ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", Тверская обл., г. Удомля, тел.(48255) 7-24-48	по ОКПО	377543085000
Субподрядчик: ООО "СтройТехСистема", Волгоградская обл., г. Волжский, 2-ой Индустриальный проезд, д. 3а	по ОКПО	48546926
Стройка: Белорусская АЭС Энергоблок №1 и №2.	по ОКПО	57302715
Глава 2. Основные объекты строительства	по ОКПО	09551167
Объект: Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл. 2 (ОСР 2-05.2)		
Смета Б.Л-10102 с/о Специальная и антикоррозионная защита герметичной	Вид деятельности по ОКДП	
облицовки внутренней облицовки (ярус с отм. -1,250 до отм. +9,400)	Договор подряда (контракт)	
	номер	77-598/110700
	дата	18.07.2012г.
	Вид операции	СМР
	Отчетный период	
	с	по
	01.03.2015г	31.03.2015г

Сметная стоимость по локальной смете (в Ц.2000)
Стоимость работ, выполненных с начала выполнения работ в Ц.2000г.
(без включения по настоящему акту)

727,853 тыс.руб.
- тыс.руб.

Номер документа	Дата составления
079	20.03.2015г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Март 2015г.

Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости в текущий уровень цен базисно-индексным методом за Калининградская обл. (ред.2010) на 4-й кв.2014г.

Составление в форме 2003 г. с. 2												
Номер		Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Коэффи-циенты пере-счета	Стои-мость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
п/п	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1	Тех.решение №39-15 от 12.03.15г.	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей									
		13-06-002-1	Зарплата		737,5	48,58		2 603,38		21,57	56 154,80	
		индекс	Эксплуатация машин			3,53		33 224,38		5,40	179 411,63	
		IV кв-ла	в т.ч. зарплата машинистов			45,05		2 404,25		21,57	51 859,67	
		2013 г.	Материальные ресурсы			3,26		0,00		7,52	0,00	
						0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		4 506,87		90,00	97 213,02	
			Сметная прибыль	%		70,00		3 505,34		70,00	75 610,13	
			Затраты труда	чел-ч	0,47							346,63
2	2	Тех.решение №39-15 от 12.03.15г. 408-0442 индекс IV кв-ла 2013 г.	Песок кварцевый ЛПК-5	к2	23 600	1,20		43 839,97			408 389,58	346,63
		Зарплата				0,00		0,00		1,00	0,00	
		Эксплуатация машин				0,00		0,00		1,00	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов				0,00		0,00		1,00	0,00	
		Материальные ресурсы				1,20		28 320,00		9,65	227 740,00	
		Накладные расходы от ФОТ		%		0,00		0,00		0,00	0,00	
		Сметная прибыль		%		0,00		0,00		0,00	0,00	
		Затраты труда		чел-ч	0							0,00
3	3	13-06-004-1 Обеспыливание						28 320,00			227 740,00	0,00
		Зарплата		I м2	737,5	1,16		671,13		21,57	14 476,17	
		Эксплуатация машин				0,91		184,38		5,88	1 084,13	
		в т.ч. зарплата машинистов				0,25		0,00		1,00	0,00	
		Материальные ресурсы				0,00		0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы от ФОТ		%		0,00		604,02		90,00	13 028,55	
		Сметная прибыль		%		70,00		469,79		70,00	10 133,32	
		Затраты труда		чел-ч	0,1							73,75
4	4	13-07-002-2 Обезжиривание уайт-спиритом						1 929,32			38 722,17	73,75
		Зарплата		100 м2	7,375	581,16		304,59		21,57	6 569,95	
		Эксплуатация машин				41,30		22,64		8,13	184,07	
		в т.ч. зарплата машинистов				3,07		0,81		21,57	17,50	
		Материальные ресурсы				0,11		3 958,83		3,68	14 568,48	
		Накладные расходы от ФОТ		%		536,79		274,86		90,00	5 928,71	
		Сметная прибыль		%		90,00		213,78		70,00	4 611,22	
		Затраты труда		чел-ч	4,45	70,00						32,82
5	5	13-09-001-7 Металлизация алюминем тощиной 200мкм металлической поверхности						4 774,70			31 862,43	32,82
		Зарплата		I м2	737,5	297,46		22 095,50		21,57	476 599,94	
		Эксплуатация машин				29,96		49 456,75		9,84	486 654,42	
		в т.ч. зарплата машинистов				67,06		18 349,00		21,57	395 787,93	
		Материальные ресурсы				24,88		147 824,50		3,74	552 863,63	
		Накладные расходы от ФОТ		%		200,44		36 400,05		90,00	785 149,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	%		70,00		28 311,15		70,00	610 671,51	1 902,75
			Затраты труда	чел-ч	2,58							1 902,75
6	506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм		м	-1,8585	74 982,00						
		Зарплата				0,00	0,00		1,00		0,00	
		Эксплуатация машин				0,00	0,00		1,00		0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов				0,00	0,00		1,00		0,00	
		Материальные ресурсы				74 982,00	-139 354,05	279 931,42		-520 252,54	0,00	
		Накладные расходы от ФОТ		%		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Сметная прибыль		%		0,00	0,00				0,00	
		Затраты труда		чел-ч	0		-139 354,05		-520 252,54		0,00	
7	Цена поставщика	Проволока АЦП (250 руб/кг: 1,18;3,97x1,03x1,02)x1000=56 066,69 (руб/т)		т	1,8585	56 066,69						
		Зарплата				0,00	0,00	1,00		0,00		
		Эксплуатация машин				0,00	0,00	1,00		0,00		
		в т.ч. зарплата машинистов				0,00	0,00	1,00		0,00		
		Материальные ресурсы				56 066,69	104 199,94	138 791,62		257 944,23	0,00	
		Накладные расходы от ФОТ		%		0,00	0,00	0,00		0,00		
		Сметная прибыль		%		0,00	0,00				0,00	
		Затраты труда		чел-ч	0		104 199,94		257 944,23		0,00	
8	13-03-004-10	Нанесение эпоксидной эмали ЭП-5285, эпофенилен в 4 слоя на отметализированную поверхность		100 м2	3,6875	8 061,72						
	к=4	Зарплата				178,72	659,03	21,57		14 215,28		
		Эксплуатация машин				35,72	131,72	4,65		612,49		
		в т.ч. зарплата машинистов				0,44	1,62	21,57		35,00		
		Материальные ресурсы				7 847,28	28 936,85	2,24		64 818,53		
		Накладные расходы от ФОТ		%		90,00	594,59	90,00		12 825,25		
		Сметная прибыль		%		70,00	462,46	70,00		9 975,20		
		Затраты труда		чел-ч	18,56		30 784,65		102 446,75		68,44	
9	113-0284	Эмаль эпоксидная ЭП-1236		м	-0,59	47 556,00						
		Зарплата				0,00	0,00	1,00		0,00		
		Эксплуатация машин				0,00	0,00	1,00		0,00		
		в т.ч. зарплата машинистов				0,00	0,00	1,00		0,00		
		Материальные ресурсы				47 556,00	-28 058,04	104 761,84		-61 809,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы от ФОТ			0,00		0,00		0,00		0,00
			Сметная прибыль	%		0,00		0,00		0,00		0,00
			Затраты труда	чел-ч	0							0,00
10	10	113-0122	Отвердитель № 1	м	-0,0074	74 944,00		- 28 058,04			- 61 809,49	0,00
			Зарплата			0,00		0,00		1,00		0,00
			Эксплуатация машин			0,00		0,00		1,00		0,00
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1,00		0,00
			Материальные ресурсы			74 944,00		- 552,71	203 648,63		- 1 501,91	
			Накладные расходы от ФОТ	%		0,00		0,00		0,00		0,00
			Сметная прибыль	%		0,00		0,00		0,00		0,00
			Затраты труда	чел-ч	0							0,00
11	11	Цена поставщика	Эпоксидная эмаль ЭП-5285 (244,1руб/кг:1,18:3,97x1,03x1,02)х 1000=54 743,51 (руб/т)	м	0,185	54 743,51		- 552,71			- 1 501,91	0,00
			Зарплата			0,00		0,00		1,00		0,00
			Эксплуатация машин			0,00		0,00		1,00		0,00
			в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1,00		0,00
			Материальные ресурсы			54 743,51		10 127,55	180 662,40		33 422,54	
			Накладные расходы от ФОТ	%		0,00		0,00		0,00		0,00
			Сметная прибыль	%		0,00		0,00		0,00		0,00
			Затраты труда	чел-ч	0							0,00
								10 127,55			33 422,54	0,00

Итого по акту

Прямые затраты	264 756,37	1 803 756,35
Стоимость материальных ресурсов	155 402,87	567 793,47
Эксплуатация машин	83 019,87	667 946,74
ЗП машинистов	20 755,68	447 700,10
Основная ЗП рабочих	26 333,63	568 016,14
Трудозатраты строителей	2 424,38	282 167,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трудозатраты машинистов					1 644,85			1 644,85	
			Накладные расходы					42 380,39			914 144,61	
			Сметная прибыль					32 962,52			711 001,38	
			Всего с НР и СП					340 099,28			3 428 902,34	

Итого с договорным коэффициентом к стоимости выполненных работ в текущих ценах К=0,9999
Зимнее удорожание 1,69%
Итого СМР в ценах 2000г.
Итого СМР в текущих ценах

5 747,68
345 846,96
3 428 559,45
57 942,65

Сдал: Генподрядчик

Начальник УСМР

А. И. Кирсанов
Доверенность №66-527 от 22.05.14г. Москва

Подрядчик:

Директор производственно-монтажного управления
Доверенность №2-664 от 15.05.14г.

Визы:

Зам. начальника УСМР И. А. Дубовский

Ведущий инженер ОСР УСМР Н. В. Еремина

Начальник СДО Ю. В. Рапиборская

Начальник ОИД Г. В. Щербатюк

Принял: Заказчик

Начальник СДО Т. С. Аголевская

Доверенность №46-05/14 от 30.05.14г.
Ведущая А. А. Баркун

Начальник ОТН УКС Технический надзор 27 MAR 2015

Инженер ОТН УКС Е. В. Кондратович

Инженер СДО А. Ю. Выхубова

