



комбинат  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

УТВЕРЖДАЮ  
Главный энергетик  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Н.М. Козубенко  
« 08 » 08 2013г.

Дефектная ведомость  
№1 от 31.07.2013г.

Наименование объекта основных средств: контактный осветлитель №5 (КО №5) насосно-фильтровальной станции районного водоснабжения (НФС РВС). Инвентарный номер здания фильтровальной станции НФС РВС 8212994.

Место нахождения объекта основных средств: г. Нижняя Тура, пос.Александровка

В процессе осмотра КО №5 НФС РВС комиссия в составе:

Начальник цеха 008	Сухов С.В.
Зам. начальника цеха 008	Михалёв А.А.
Начальник участка цеха 008	Спехов Ю.А.
Инженер бюро водоснабжения и водоотведения отд.067	Пичугова Т.Г.

выявила следующие дефекты и повреждения, требующие проведения капитального ремонта КО №5:

№ п/п	Выявленные дефекты и повреждения	Объем дефектов и повреждений	Необходимые для устранения замечаний работы	Сроки устранения
1.	Фильтрующая загрузка из кварцевого песка и щебня засорена различными отложениями и требует 100% замены	щебень – 60 м <sup>3</sup> песок – 140 м <sup>3</sup> всего – 200 м <sup>3</sup>	1. Вывод КО №5 из эксплуатации, опорожнение. 2. Разгрузка кварцевого песка и щебня из осветлителя	2-3 квартал 2014г.
2.	Износ дренажной системы: стальные трубы Ø 108 мм забиты фильтрующей загрузкой, перфорированные отверстия дренажных труб увеличены на 150-200%	Трубы стальные Ø 108 мм 78 шт. по 4,2 м.  328 м/п	3. Демонтаж стальных перфорированных труб Ø 108 мм	2-3 квартал 2014г

Михалёв А.А. 9-50-08		Вх. № _____
-------------------------	--	-------------

№ п/п	Выявленные дефекты и повреждения	Объем дефектов и повреждений	Необходимые для устранения замечаний работы	Сроки устранения
3.	Стены КО №5 имеют разрушения, отставание торкрет штукатурки и кафельной плитки	310 м <sup>2</sup>  310 м <sup>2</sup>	4. Разборка бетонного основания, отбивка старой торкрет штукатурки, насечка на бетонных поверхностях стен под штукатурку. 5. Устройство бетонного основания из бетона марки 200, заделка трещин и гидроизоляция поверхности стен и днища гидроизоляционными материалами. 6. Замена кафельной плитки.	2-3 квартал 2014г.
4.	Переливные доски водосборных лотков сгнили	50x150x4000мм м 20 шт.	7. Замена переливных досок на водосборных лотках	2-3 квартал 2014г
5.		Трубы стальные Ø 108 мм 78 шт. по 4,2 м.  328 м/п	8. Монтаж стальных перфорированных труб Ø 108 мм	3 квартал 2014г
6.		щебень – 60 м <sup>3</sup> песок – 140 м <sup>3</sup> всего – 200 м <sup>3</sup>	9. Заполнение КО №5 фильтрующей загрузкой – щебнем и кварцевым песком. 10. Промывка, дезинфекция и запуск КО №5 в эксплуатацию.	3-4 квартал 2014г

Примечание: капитальный ремонт КО №5 на НФС РВС необходим для бесперебойного осуществления водоподготовки и обеспечения водой в необходимом объеме и требуемого качества потребителей: г.Н.Тура и ФГУП «Комбинат «Электромприбор».

Начальник цеха 008

Сухов С.В.

Зам. начальника цеха 008

Михалёв А.А.

Начальник участка цеха 008

Спехов Ю.А.

Инженер бюро водоснабжения и водоотведения отд.067

Пичугова Т.Г.