

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А. — Василенко В.А.

« *04* » « *04* » 2014г.

Акт

№ 50-66/14 от 04.07 2014г.

Краткое содержание: выполнение строительно-монтажных работ по замене кабелей управления и АВР.

По объекту: Кабельные каналы от здания 163А до здания 174

К проекту: инв. № 01-03720, инв. № 02-04304 и 2, т/р № 29-18.14/5ТР от 27.01.2014г.,

Комиссия в составе:

Гл. инженер УКС	М.В. Постернак
Начальник ПО УКС	И.Н. Шевченко
Начальник ЭТГ ПО УКС	В.А. Новиков
Начальник СГ ПО УКС	А.П. Антипин
Начальник сметной группы УКС	М.Н. Щипалкина
Зам. главного энергетика	В.В. Шапошников
Начальник ЭТЦ	И.И. Чечиков
Начальник ГРОН РЗА	Н.Г. Марков

составили настоящий акт в том, что техническим решением № 29-18.14/5ТР от 27.01.2014г. предусмотрена замена контрольных кабельных линий управления и АВР в кабельном канале от эстакады здания 163А до здания 174

Работы выполнить в объеме прилагаемой ведомости:

Электромонтажные работы:


1. Демонтаж контрольного кабеля, проложенного по установленным конструкциям, масса 1м, до 1кг. (К-0,3) - 2160м
2. Прокладка кабеля по установленным конструкциям, с креплением в местах изменения трассы, масса 1м, до 1кг - 2160м
3. Кабель контрольный в броне КВБбШвнг 14х1,5 - 720м
4. Кабель контрольный в броне КВБбШвнг 10х1,5 - 1440м
5. Монтаж соединительной муфты контрольного кабеля. - 12шт.
6. Муфта соединительная фирмы Raychem, типа SMOE 81141-T (8-14 жил, сеч. 1,5-2,5мм) - 12шт.
7. Концевая заделка контрольного кабеля в броне, количество жил до 14, сеч. 1,5. - 12шт.
8. Герметизация кабельных проходок минеральной плитой - 8пр.
9. Минеральная плита PAROC FAST толщиной 50мм - 0,01м³
10. Огнезащитное покрытие кабельных проходок - 0,9м²
11. Огнезащитное покрытие Renitherm RMC-R для кабеля - 1,3кг


Строительные работы:


12. Разработка грунта экскаватором для вскрытия кабельных каналов в отвал	-184м ³
13. Ручная доработка грунта с кабельного канала	- 26,2м ³
14. Демонтаж цементной стяжки (толщина по уклону 20-50мм)	- 5,64м ³
15. Демонтаж ж/бетонных крышек кабельного канала марки П8д-8	-12шт
16. Тоже марки П8-8	-30шт
17. Монтаж ж/бетонных крышек марки П8д-8 (без стоимости плит)	- 12шт
18. Тоже марки П8-8 (без стоимости плит)	- 30шт
19. Устройство выравнивающей цементной стяжки М100 по уклону 20-50мм	- 5,64м ³
20. Устройство гидроизоляции из битумно-резиновой мастики толщ. 4мм	- 149м ²
21. Обратная засыпка кабельных каналов бульдозером	- 210,2м ³
22. Вертикальная планировка участка	- 200м ²
23. Погрузка и вывоз мусора на 1 км	- 11,28т


Акт составлен для оплаты работ по дополнительной смете.

Подписи представителей:



_____ М.В. Постернак


_____ И.Н. Шевченко


_____ А.П. Антипин


_____ В.А. Новиков


_____ М.Н. Щипалкина


_____ В.В. Шапошников


_____ И.И. Чечиков


_____ Н.Г. Марков