

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	по проекту			проложен		
			Марка	Количество кабелей и сечение жил, на-пряжение	Дли-на, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, на-пряжение	Длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	ЧРП насоса поз.1.1	ВВГнг	5x1,5	8			
1.1-Н1	ЧРП насоса поз.1.1	Насос поз.1.1	ВВГЭнг	4x1,5	20			
1.2-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	ЧРП насоса поз.1.2	ВВГнг	5x1,5	8			
1.2-Н1	ЧРП насоса поз.1.2	Насос поз.1.2	ВВГЭнг	4x1,5	20			
ТРМ-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Измеритель-регулятор температуры	ВВГнг	3x1,5	8			
ЕК1-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК1	ВВГнг	3x2,5	12			
ЕК2-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК2	ВВГнг	3x2,5	12			
ЕК3-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК3	ВВГнг	3x2,5	20			
ЕК4-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК4	ВВГнг	3x2,5	20			
ЕК5-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК5	ВВГнг	3x2,5	25			
ЕК6-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК6	ВВГнг	3x2,5	25			
З-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Насос дренажный поз.3	ВВГнг	4x1,5	18			
ЩК-Н	Щит ШСУ шкаф ШОЛ№1	Щит автоматизации ЩА	ВВГнг	3x2,5	5			

						2170/5-992230-ЭОМ						
						Предприятие на Хиагдинском месторождении						
					</							

Маркиров- ка кабеля	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	по проекту			проложен		
			Марка	Количество кабелей и се- чение жил, на- пряжение	Дли- на, м	Марка	Количество кабелей и се- чение жил, на- пряжение	Длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЩА-Н	Щит ШСУ шкаф ШО/№1	Щит АПС	ВВГнг	3х2,5	5			
В1-Н	Щит ШСУ шкаф ШО/№1	Вентилятор поз.В1	ВВГнг	4х2,5	18			
1.3-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	ЧРП насоса поз.1.3	ВВГнг	5х1,5	8			
1.3-Н1	ЧРП насоса поз.1.3	Насос поз.1.3	ВВГЭнг	4х1,5	18			
1.4-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	ЧРП насоса поз.1.4	ВВГнг	5х1,5	8			
1.4-Н1	ЧРП насоса поз.1.4	Насос поз.1.4	ВВГЭнг	4х1,5	18			
ЩО-Н	Щит ШСУ шкаф ШО/№1	Щит освещения	ВВГнг	5х4	10			
ВЕ1-Н	Щит ШСУ шкаф ШО/№1	Привод естественной вытяжной вентиляции	ВВГнг	3х1,5	25			
ЕК7-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК7	ВВГнг	3х2,5	12			
ЕК8-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК8	ВВГнг	3х2,5	20			
ЕК9-Н	Щит ШСУ шкаф ШВ	Печь электрическая ЕК9	ВВГнг	3х2,5	20			

Примечание:
Длины кабелей уточняются по месту при монтаже.