

Данный проект предусматривает следующие виды работ :

- Срезка растительного слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории ;
- Восстановление разрушенного газона по трассе кабеля на прилегающей территории шириной 2 м с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы.
- Восстановление асфальтового и брусчатого покрытия по трассе кабеля на прилегающей территории шириной не менее 10м.

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01-87 .

Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 “Техника безопасности в строительстве” .

Организация земляных работ

1. Выполнение земляных работ может производиться только при наличии утвержденной рабочей документации.
2. Работы по прокладке кабеля в местах пересечения или охранных зон магистральных трубопроводов, а также электрических сетей должны выполняться с учетом требований соответствующих Инструкций по производству земляных работ в охранных зонах указанных подземных коммуникаций.
3. Производство земляных работ в пределах охранных зон действующих подземных сооружений (кабели электрические и связи, трубопроводы и т.п.), допускается только при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти сооружения и в присутствии ее представителя, а также ответственного исполнителя работ.
4. Строительная организация обязана не позднее, чем за трое суток до начала земляных работ, письменно уведомить о предстоящих работах, а за сутки – вызвать к месту работ представителей заинтересованных организаций для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласования мер, исключающих повреждение этих сооружений. До прибытия представителей, производство земляных работ запрещается.

5. При работе в пределах охранных зон подземных коммуникаций ответственный исполнитель работ обязан проработничать под расписку бригадира и машинистов, работающих на механизмах, об условиях производства работ, показать места прохождения подземных коммуникаций по чертежам и в натуре, обозначить границы, в пределах которых запрещено работать с помощью землеройных механизмов, а также применять ударные механизмы.

Должно быть проведено предварительное шурфование для точного определения подземных сооружений, пересекаемых трассой прокладываемого кабеля связи или трубопровода кабельной канализации.

6. При обнаружении в ходе выполнения земляных работ подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно прекращены до выяснения назначения этих сооружений и согласования дальнейшего производства работ с их владельцами.

7. При обнаружении газа в траншеях или котлованах работы в них должны быть немедленно прекращены, а люди выведены из опасной зоны. Работы могут быть продолжены только после прекращения дальнейшего поступления газа.

8. Все поврежденные при разработке траншеи сооружения (кабели, водопуски, каналы, насыпи, усовершенствованные покрытия, озграждения и т.п.) должны быть восстановлены.

9. При рытье траншей необходимо следить, чтобы размеры разрываемого участка позволяли закончить работы в течение рабочего дня.

			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	П-7/15-03-ППО-3			
									Лист
									3