

Дверные блоки выхода на боковые лестничные клетки (7 шт однопольные).	1. Снятие полотен.	шт/м²	7/12.6	Два блока должны быть сделаны противопожарными Е60 <i>Ом</i>
	2. Демонтаж дверных коробок с отбивкой откосов.	шт	7	
	3. Установка дверных блоков ДГ 21х10 с фурнитурой и устройством <i>«Престиж»</i> - доводчиков для самозакрывания	шт/м²	7/14.7	
	- уплотнений полотна в коробках	м/п	35.7	
	(остекление дверного полотна не более 25%, остекление - армированное <i>на зерды блок.</i>)	м²	14.0	
4. Штукатурка откосов.	шт	м²	40.0	
5. Улучшенная окраска откосов.				
Уборка и вывоз мусора.	т		1.7	

Составил

Ведущий инженер

ОТН ЭЭС

(должность)

Будов Р.А.

(подпись)

(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ОТН ЭЭС

Начальник ЦВБХО и СОИ (МОЛ)

Инженер СГ ПО УКСа

Начальник группы по пожарной безопасности

Анопочкин Е.Е.

Маслов А.А.

Андреев А.А.

Бабров Н.Е.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института

Иванов
А.А. Иванов

09.06. 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/18

на капитальный ремонт замена дверных блоков пом. 035.025а, 022.019.014, 011.004.006, 003.021.010, 029 (13шт. размером 2.3х1.4

(вил. ремонта)

обрушиться и 7шт. однопольные) - на аварийных выходах зод. 108

(наименование оборудования)

Инв. № 19

ЦВБХО и СОН
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
	В указанных помещениях двери капитально не отремонтировались с ввода здания в эксплуатацию (1966 г) по РД 701.12.99.0007-2011 капитальный ремонт дверных блоков должен осуществляться после каждых 10 лет эксплуатации. ВСА 58-88 (Р) разрешает замену дверных блоков после 30 лет эксплуатации. Фактическое состояние дверей соответствует необходимости их замены.	Двупольные дверные блоки. 1. Снятие дверных полотен. 2. Демонтаж дверных коробок - в стенах - в перегородках с отбивкой откосов. 3. Установка дверных блоков двупольных ДГ 24х15 - в стенах - в перегородках 4. Штукатурка откосов - в стенах - в перегородках	шт/м² шт шт м² м² м² м²	26/41.86 6 7 21.6 25.2 21.6 4.3	