

Дефектная ведомость № 56
на капитальный ремонт Зд.602. Столовая
Сантехнические работы

№ п/п	Наименование деталей	Наименование дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Детали, подлежащие замене			Примечание
				Кол-во	№ чертежа	Наличие деталей	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внутренняя канализация Ø100-50	Коррозионный износ трубопровода. Осадка грунта, перелом чугунной трубы в трёх местах. Закупорка трубопровода.	Разборка бетонных полов 0,25x0,1 м параллельно действующей канализации Разработка грунта 3 гр. в траншеях глубиной 0,25 м под канализацию Монтаж трубопроводов канализации (пластмасса) Установка трапов канализационных Подсоединение новых труб к действующим стоякам Засыпка труб в траншеях грунтом Устройство полов бетонных б=100 мм	124 м ³ , 1 м ³ 124 м ⁴ , 65 м ³ Ø100 - 124 м Ø50 - 55 м Ø100 - 15 шт. Ø50 - 7 шт.			Выход канализации смонтировать до жируоловителя Трапы из чугуна
2	Трубопровод холодного и горячего водоснабжения. Запорная арматура, смесители	Коррозионный износ трубопровода. Износ запорной арматуры. Выход из строя механизмов смесителя. Износ резьбовых соединений.	Демонтировать трубопровод водоразбора горячей и холодной воды Монтаж трубопровода Ø32-40 от узла ввода по зданию водоразбор Установка секучих кранов на водоразбор ду-32 Установка секучих кранов на водоразбор ду-20 Монтаж трубопровода водоразбора (полипропилен) Ø32 Монтаж трубопровода водоразбора (пропилен) Ø20 Установка тройников Ø32x20x32 тройников Ø 32x32x32 Отвод Ø32	336м 96 м. 6 шт. 12 шт. 140 м. 100 шт. 52 шт. 24 шт. 65 шт.			

			Отвод Ø20 Муфта концевая (с наружной резьбой) 20-1/2 Муфта концевая (с наружной резьбой) 32-32 Замена вентилей Ду15 Замена смесителей на раковинах Установка трубопровода на опоры: Клипсы Ø32 клипсы Ø20 саморез+дюбель (пластмас)	60 шт. 60 шт. 12 шт. 54 шт. 26 шт. 100 шт. 100 шт. 200 шт.			
3	Комната гигиены	Физический и моральный износ унитаза фаянсового, разрушение креплений	Замена унитаза с обвязкой Установка биде с обвязкой Замена гидрозатворов на раковины	3 шт. 1 шт. 26 шт.			
4	Пожарный трубопровод Ø108x5(сталь)	Коррозионный износ трубопровода	Демонтаж отработавший свой срок трубопровода Ø 108 Монтаж пожарного трубопровода Ø108x5 Установить отвод Ø108 Заменить секционную запорную арматуру ду-100 Выполнить изоляцию из минматов и покрыть клеёнкой или тканью.	84 м. 84 м. 20 шт. 1 шт.			Трубопровод внутри здания изоляция для предотвращения конденсата на трубопроводе