

« 16 » 07 2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №30-05 / 50

на	<u>капитальный</u> (вид ремонта)	ремонт	<u>Надземной пешеходной галереи от зд. 100 к зд. 102 (основание п.3.2.21 титула КР – 2012).</u> (наименование оборудования)
----	-------------------------------------	--------	--

Инв. № _____ 19868
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Цокол. этаж	Примечание
1	2	3	4	7	8
	Капитальный ремонт проводится на основании акта обследования строительных конструкций надземной галереи от здания 100 к зданию 102 ЗАО «НПО «Энергоатоминвент» от 10.01.2012 г. инв. № 11/866.	1. Демонтаж существующих коробов 450х200 мм и перенос действующих эл/ кабелей на расстояние 3 м. в сторону. 2. Смена существующего рулонного ковра до стяжки (основание указание Госкорпорации «Росатом» №1-2.1/20284 от 05.06.2012 г.). 3. Демонтаж цементно - песчаной стяжки кровли. 4. Устройство цементно - песчаной стяжки кровли. 5. Устройство свесов из оцинкованной стали шириной 350 мм (две стороны галереи). 6. Устройство примыканий кровли высотой от 200 до 500 мм. 7. Оштукатуривание поверхностей стен и их грунтовка. 8. Устройство стяжки под опорные столбики эл/ коробов. 9. Устройство рулонного покрытия кровли из направляемого материала два слоя «изопласт».	п.м. м² м² м² п.м. п.м. м² м² м²	29.0 115.0 12.0 12.0 58.0 8.0 3,5 2,8 115.0	<div style="text-align: right;">2115 22000</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div> <div style="text-align: right;">115</div>
		10. Устройство опорных столбиков 500х500х350 мм из пеноблоков.	шт/м³	6/0,53	
		11. Огрунтовка и оклейка изопластом опорных столбиков.	м²	10,5	

1	2	3	4	7	8
		12. Монтаж существующих эл/ коробов 450x200 мм с укладкой на столбики.	п.м.	29.0	
		13. Очистка ж/б поверхностей стен метал. щетками.	м ²	15.0	
		14. Очистка оголенной арматуры.	м ²	3.3	
		15. Обезжиривание оголенной арматуры.	м ²	3.3	
		16. Окраска оголенной арматуры составом ГФ-021 за 2 раза.	м ²	3.3	
		17. Восстановление бетонной поверхности.	м ²	28.2	составом «Церезит»
		18. Штукатурка отдельных мест.	м ²	88.7	составом «Плитонит»
		19. Обработка поверхностей стен грунт-пропиткой «Святозар-96».	м ²	101.0	
		20. Шпаклевка стен «Святозар-8».	м ²	101.0	
		21. Огрунтовка фасада грунтом «Святозар -6» .	м ²	101.0	
		22. Окраска фасадов краской «Святозар-25» за 2 раза.	м ²	101.0	
		23. Устройство облицовки фасадными кассетами (по аналогии галереи от зд.100 к зд.101).	м ²	120.0	
		24. Герметизация швов оконных рам.	м ²	272.0	(витражей) мастикой «Думоник «NT» —
		25. Устройство сливов из оцинкованной стали под витражами.	м ²	42.0	переходной галереи
		26. Устройство наружных лесов.	м ²	180.0	
		27. Ремонт штукатурки наружных откосов раствором для установки сливов.	м ²	14.5	

Составил

Начальник ОТН ЭЭС

(должность)

(подпись)

Анопочкин Е.Е.

(расшифровка)

Начальник ПО УКС

(должность)

(подпись)

Филипец Н.А.

(расшифровка)

Инженер ПО УКС

(должность)

(подпись)

Шевченко И.В.

(расшифровка)

Начальник ГВО 3 отдела

(должность)

(подпись)

Фомин С.М.

(расшифровка)