

Дефектная ведомость

На ремонт участков фасада и ограждения периметра кровли корп.2

1. Выполнить работы по монтажу страховочного троса по коньку здания L=225м
 2. Выполнить локальный ремонт кирпичной кладки фасада здания отм.25.0 м
 - демонтаж разрушенного силикатного кирпича 95 м²
 - восстановление кирпичной кладки красным кирпичом 95 м²
 3. Восстановление разрушенного ограждения кровли L=40м
 4. Ремонт ограждения по всей длине устанавливаемых лесов L=54м
 5. Монтаж и демонтаж лесов 25м
 6. Уборка мусора 3тн
 7. Локальный ремонт шиферной кровли
- Снятие и замена разрушенного шифера – 180 м²

Чистилин Р.В.

