

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №8
объёмов изоляционных работ по технологическому оборудованию и трубопроводам
деаэраторной БВД

Чертёж № Фактические объёмы работ

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Паропровод 6 ата деаэраторной:			
1.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,98	
1.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	15	
2	Паропровод уравнительный деаэраторной :			
2.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,4	
2.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	7,7	
3	Трубопровод хим.очищенной воды:			
3.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,75	
3.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	23	
4	Трубопровод конденсата ПНД			
4.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,6	
4.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	13	
5	Трубопровод конденсата пиковых бойлеров			
5.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,5	
5.2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	10,5	