

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного энергетика

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

О. Н. Лобов

« _____ » _____ 2015г.

Дефектная ведомость № 1 от 19.03. 2015

Наименование объекта основных средств: Теплосеть 62 квартал (участок от ул. Мамина Сибиряка (в районе спецгаража цеха 013 с переходом улицы Мамина Сибиряка до ТК-21а-2, ТК-21-10) Ду-400 мм

Место нахождения объекта основных средств: г. Лесной, район ул. Мамина Сибиряка, 1Б

В процессе осмотра тепловой сети Ду-400 мм комиссия в составе:

Начальник цеха 006

И. М. Меретьков

Зам. начальника цеха 006

Д. А. Шушпанов

И. о. начальника участка цеха 006

Н. Е. Таначев

выявила дефекты и повреждения, требующие проведения капитального ремонта теплосети 62 квартал Ду= 400 мм Инв.№6904469:

№	Выявленные дефекты и повреждения	Объём дефектов и повреждений	Необходимые для устранения замечаний работы
1	Обнаружены коррозия трубопроводов в непроходных каналах, разрушение тепловой изоляции (минеральной ваты, нарушение покровного слоя изоляции, сгнила металлическая сетка) Неисправность задвижек	1260 м ³	Земляные работы Строительные работы Непроходные каналы: - демонтаж плит перекрытий лотков-420 шт. - монтаж плит перекрытий лотков – 420 шт. Трубопроводы: - демонтаж трубопроводов 420м - монтаж трубопроводов 420 м - контроль сварных стыков – 15 шт.; - демонтаж и установка задвижек стальных: Ду - 80 мм – 2 шт.; Ду-100мм – 4 шт.; Ду- 150мм – 2 шт.; - установка фасонных частей стальных сварных – 0,2 т фасонных частей - отводы стальные – 12 шт. - установка фланцевых соединений на трубопроводах: Ду- 80мм- 2 шт.; Ду- 100мм- 8 шт.; Ду- 150мм – 4 шт.;

			<p>Тепловая изоляция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж каркаса изоляции из сетки 838,74 м² - изоляция трубопроводов минеральной ватой - 73,5 м³ <p>Антикоррозийная защита трубопроводов: огрунтовка металлических поверхностей - 561,8088 м²</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (рубероид) сетки 838,74 м² <p>Разборка и восстановление проездов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разборка покрытий и оснований асфальтобетонных - 25 м³ - восстановление покрытий и оснований щебнем - 25 м³; - укладка бетона по перекрытиям - 8 м² - устройство временных переходов и проездов - устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит - 6,75 м³
--	--	--	--

Начальник цеха 006

Зам. начальника цеха 006

И. о. начальника участка цеха 006

И. М. Меретяков

Д. А. Шушпанов

Н. Е. Таначев