

55-55-51
Сер. А.В.М.

УТВЕРЖДАЮ

М.П. Васкевич
Главный инженер ТЭЦ

М.П. Васкевич

Дефектная ведомость

«22» апреля 2013г.

5/49/13

Инвентарный № 407906289 на капремонт химзащиты бака V=400м³ в 2013г.

№ п/п	Наименование оборудования, характеристика (тип, марка)	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование, подлежащие на списание или использование в других целях	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	V=400м³ H=9000 Ø=7750	Ремонт химзащиты бака. 1. Вскрытие люков. Установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Снятие вентиляторов.	шт	1			
2.	h=500 мм по Ø бака отм. 0	2. Ремонт химзащиты наружной поверхности бака, в том числе:	м²	12,2			
	h=500 мм по Ø бака отм. 0	2.1. Мех. очистка	м²	12,2			
		2.2. Обеспыливание поверхности	м²	12,2			
		2.3. Огрунтовка поверхности за 2 раза грунтовкой ГФ 021	м²	12,2			
		2.4. Химзащита примыкания бак-отмостка – битумной грунтовкой	м²	12,2	по смете, отменен		-Норвег 27.01.
3.	H=9000 Ø=7750	3. Ремонт химзащиты (лакокрасочных покрытий) внутренних поверхностей бака, в том числе:	м²	315			
		3.1.- обезжиривание поверхности	м²	315			
		3.2.- пескоструйная очистка	м²	315			
		3.3.- мех. очистка	м²	32			
		3.4.- огрунтовка поверхности грунтовой ЭП-0010 за 4 раза	м²	315			
		Теплоизоляция бака:					
		1.1. Снятие и установка наружной обшивки.	м²	12,2	повторное использование	12,21	485 x 12,21 = 5922,57 м²
		1.2. Снятие и установка теплоизоляции δ=80мм М 125	м³	0,98	на свалку	0,98	Товары 1 м.е. 80706627.01
							5,66 x 1,05

Составил: *Юрьев С.А.*

