

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.

« 21 » 08 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /48

на капитальный ремонт Мусорокамеры (подвальное пом.№12) 30 Общежития по адресу ул. Красных Формов 11/2
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № 22937 ЖКО
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	На основании с/з №290/14-71 от 11.07.2014 г. и акта №30-05/45 от 12.07.2013 г. «Проверки технического состояния мусорокамеры (подвальное помещение №12 по паспорту БТИ) и кровли 1 корпуса общежития по адресу ул. Красных Формов 11/2»	Напольное покрытие: 1. Демонтаж отдельных элементов напольной метлахской плитки. 2. Демонтаж напольного плинтуса из метлахской плитки. 3. Грунтование поверхности грунтом глубокого проникновения типа «Элакор-ПУ»: «Cerezit C17». 4. Выравнивание пола сухими строительными смесями толщиной до 10 мм. типа «Плитонит UNIVERSAL»: «Vetonit 3000». 5. Грунтование поверхности пола и плинтуса грунтом типа «Бетон- контакт»: «Cerezit C19»: «Старатели Бетон-контакт». 6. Облицовка пола и плинтуса на h-300 мм. напольной керамической плиткой «Gress» Покрытие стен: 7. Очистка отдельных мест стен от существующей краски механическим способом.	м² м² м² м² м² м² м²	6.8 9.2 34 34 43.2 43.2 16.4	

	8. Грунтование стен грунтом глубокого проникновения типа «Элакор-ПУ»: «Cerezit C17».	м ²	54,7	
	9. Шпатлевка отдельных мест сухими смесями.	м ²	16,4	
	10. Простая окраска стен эмалью ПФ-115 за два раза.	м ²	54,7	
	11. Окраска металлических труб эмалью ПФ-115 за два раза	м ²	4,85	
	Покрытие потолков:			
	12. Полная очитка поверхности потолка механическим способом.	м ²	34	
	13. Грунтование потолка грунтом глубокого проникновения типа «Элакор-ПУ»: «Cerezit C17».	м ²	34	
	14. Шпатлевка отдельных мест сухими смесями.	м ²	10,2	
	15. Окраска поверхности потолка красками ВА за два раза.	м ²	34	
	Устройство навеса над входом в помещение мусорокамеры:			
	16. Демонтаж листов оцинкованной стали.	м ²	8,3	
	17. Демонтаж обрешетки доски 100*40.	м ²	8,3/0,42	
	18. Демонтаж брусьев 50*50*5500.	шт.	2/0,03	
	19. Устройство брусьев 50*50*5500 по существующим металлическим направляющим.	шт.	2/0,03	
	20. Устройство обрешетки из доски 100*40.	м ² /м ³	8,3/0,42	
	21. Обработка доски антисептиком типа «Сенеж Ультра»: «Биотекс Универсал»: «Pinotex Focus» .			
	22. Облицовка обрешетки листовой оцинкованной сталью.	м ²	8,3	
	23. Окраска дверного блока эмалью ПФ-115 за два раза с предварительной очисткой от коррозии.	м ²	3,04	
	24. Вывоз мусора на 1 км.	кг.	380	

Составил:

Инженер 2-ой кат. ОТН
ЭЗС
(должность)

(подпись, ч. м. г.)

Мартынов М. Е.
(расшифровка)

Начальник ОТИ ЭЗС

(должность)



(подпись, ч. м. т.)

Анопочкин Е. Е.

(расшифровка)

Начальник ЖКО

(должность)



(подпись, ч. м. т.)

Головлева Т. Л.

(расшифровка)

Инженер ПО УКС

(должность)



(подпись, ч. м. т.)

Багдасарян К. В.

(расшифровка)