


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер института

 А.А.Иванов

15. 04. 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/09

на капитальный ремонт замена дверных блоков в пом. 013.016.008, 007, 005 зд. 108
 (вид ремонта) (наименование оборудования)

МПЗ: 117/44Р/П

Инв. № 19 ЦВХО и СОИ
 (подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Необходимость замены указанных дверных блоков обоснована техническим решением №МС-13-97 от 24.09.13 и актом технического освидетельствования №201 от 26.11.2012	1. Демонтаж дверных коробок с разборкой откосов.	шт.	5	
		2. Снятие старых дверных полотен.	шт.	10.0	
		3. Установка новых дверных блоков с двойными полотнами, с установкой фурнитуры. ДП 24-15	шт/м²	5/18.0	
		4. Улучшенная штукатурка откосов.	м²	6.0	Цвет- по усмотрению
		5. Улучшенная окраска ВА за 2 раза.	м²	6.0	
	★ 6. Вывоз мусора на расстояние до 95 км.		кг	450	

Составил Ведущий инженер ОТН ЭЭС Будов Р.А.
 (подпись) (расшифровка)


(должность)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ОТН ЭЭС Яковба Анопочкин Е.Е.

* п. 6 см. на обороте экз. ОТН ЭЭС


Начальник ЦВБХО и СОИ

Маслов А.А.



Инженер СГ ПО УКСа

Андреев А.А.



и.б. Внес и поручил внести

Исп. Будов Р.А. 54-08
2014-04-01