

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер института
Александр Иванович
 Иванов А.А.

« 28 » 04 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/10

на капитальный ремонт замена оконных блоков зд. 112(пом.2,3,5)

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 5374

ОМТС

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Дефекты оконных блоков подробно описаны в акте технического осмотра № 30-05/90 от 25.10.2013	1. Демонтаж оконных блоков: <i>металлических вес 400кг</i>	шт/м²	3/30.6	<i>См. л. 10, 2</i>
	Замене подлежат окна: Деревянные блоки 1.7м x 6.0 м = 3 шт., Металлические блоки 1.7м x 6.0м = 4 шт., <i>Необходима проектная документация на окна по р.в ш/о 2-6; 3 дерев. + 1 метал-ий.</i>	2. Подготовка оконных проемов оштукатуриванием периметров оконных проемов, глубиной до 20 мм.	м²	13.9	<i>Р-51</i>
		3. Установка оконных блоков из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с поворотно-откидными створками. Сопутствующие материалы: -саморасширяющаяся наружная паропроницаемая лента, -внутренняя паронизляционная лента, -запенивание	шт/м² м/п м/п м³	3/30.6 46.2 46.2 0.2	
		4. Ремонт стен по периметру проемов и улучшенной окраской за 2 раза.	м²	4.5	
		5. Установка ограничительных гребешков.	шт	4	
		6. Монтаж сливов из оцинкованной стали, шириной 0.20 м	м²	3.6	
		7. Установка москитных сеток.	шт	4	
		8. Вывоз строительного мусора.	кг	400.0	

Составил

Инженер 1-ой кат. ОТН ЭЭС
(должность)

Рыжова
(подпись)

Рыжова А.В.
(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС




Анопочкин Е.Е.

Начальник складского хозяйства (МОЛ здания)



Сазонова В.П.

Инженер 2-ой кат. ПО УКСа



Андреев А.А.

Исп. Рыжова А.В. 54-09
2014-04-25