

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

А. Иванов

« 15 » 05 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/12

КР-660

на капитальный

ремонт

замена оконных блоков в помещении 136 (3 штуки) в здании 108.
(наименование оборудования)

(вид ремонта)

Инв. № 19

ПВХОИСОИ

(подразделение)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Необходимость замены окон в здании 108 на окна из ПВХ профиля установлена актом общего технического осмотра здания №30-05/30 от 06.05.2011 г п.5	1. Снятие оконных створок остекленных.	м ²	8х3=24	
		2. Демонтаж оконных рам с отбивкой штукатурки откосов.	шт.	3.0	
		3. Установка окон из ПВХ профилей.	шт./м ²	3/12.6	
		Сопутствующие работы:			
		3.1. Наружная пленка.	п.м.	8.1х3=24.3	
		3.2. Внутренняя пленка.	п.м.	24.3	
		3.3. Запенивание.	м ³	0.04х3=0.12	
		4. Устройство откосов их сэндвич-панелей.	м ²	3х3.0=9.0	
		5. Устройство уголков.	м/п	19.5	
		6. Подготовка проема под установку оконных блоков општукатуриванием слесом до 30 мм.	м ²	0.8х3=2.4	
		7. Ремонт стен по периметру оконных проемов с улучшенной окраской за 2 раза.	м ²	4.5	
		8. Замена подоконных досок на новые.	шт./м ²	3/3.0	
		9. Замена оппикованного среза на новый.	п.м./ м ²	6/0.9	
		10. Установка ограничительных гребешков	шт.	3	
		11. Установка москитных сеток	шт.	3	
		12. Вывоз строительного мусора	кг	180.0	

Составил: Ведущий инженер ОТН ЭЗС

Начальник ОТН ЭЗС

Начальник ЦБЭХОИСОИ


Инженер СГ ЦО УКСа



Р.А. Буюров



Е.Е. Анопочкин



А.А. Маслов


А.А. Анисев