

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

А.А.Иванов

03.04.

2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/17

на капитальный

ремонт

замена окон на зд. 108; по лестничным клеткам аварийных выходов 8 шт. площадью 4.2 м² и 1шт. площадью 1.33 м²

(вид ремонта)

Инв. № 19

ЦВХО и СОН

(подразделение)

(наименование оборудования)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
	Причины замены окон в зд. 108 изложены в акте № 30-05/30 от 06.05.2011 (п.5)	1. Снятие остекленных створок. 2. Демонтаж оконных рам с отбивкой штукатурки откосов. 3. Подготовка проемов к установке новых оконных блоков оштукатуриванием слоем до 30 мм. 4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей. Сопутствующие работы: 4.1 Наружная лента. 4.2 Внутренняя лента. 4.3 Запенивание. 5. Замена подоконной доски на новую. 6. Замена оцинкованного слива на новый. 7. Штукатурка откосов с улучшенной покраской 8. Уборка и вывоз мусора.	м ² шт. шт. м ² м/п м/п м ³ шт/м ² п.м/м ² м ²	66.7 9 7.0 35.0 70.0 70.0 0.34 9/9.0 18.0/2.7 27.0	

Выдать проект на новые окна из ПВХ профилей (в соответствии с ГОСТами).

Составил

Ведущий инженер ОТН

ЭЭС

(должность)



Будов Р.А.

(подпись)


(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ОТН ЭЭС



Анопочкин Е.Е.

Начальник ЦВБХО и СОИ



Маслов А.А.

Инженер СГ ПО УКСа

Андреев А.А.

Романов Б.И. - инженер, секретарь -
- административный

05.06.14г.  Н.А.А. Андреев

н.с. вание и поручке курсора (М -

Выполнить по старому проекту (показано 113х, профилей)
 Н.Е. Бабаев 23.05.14г.