

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

« 15 » 04 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/24

№ 60/14-КР (КР-659)

на капитальный ремонт по замене окон в пом. 201, 223, 223/1, 223/2, 223/3 зод. 102 (6 шт)

(наименование оборудования)

Инв. № 23

отдел 3

(по/раз/деление)

Наименование дефекта

Метод устранения

Един. изм. Кол-во Примечание

№№ пп	1	2	3	4	5	6
1	Необходимость замены оконных блоков по имеющимся дефектам отражены в акте № 30-05/03 от 15.02.2012. Замене подлежат оконные блоки с размерами: 1.65 м x 1.5 м = 1 шт. 1.65 м x 3.0 м = 3 шт. 1.1 м x 2.0 м = 2 шт.		1. Демонтаж старых оконных блоков с доделанием откосов и сохранением переплетов.	шт/м²	6/21.8	
			2. Подготовка проемов к установке новых оконных блоков с оштукатуриванием периметров проемов раствором толщ. 30 мм.	м²	23.3	
			3. Ремонт стен по периметру оконных проемов с улучшенной окраской. (рем-?)	м²	9.0	
			4. Установка оконных блоков из ПВХ профиля с однокламерными стеклопакетами с поворотной откидной створкой	шт/м²	6/21.8	
			Побочные материалы: 4.1 Наружная саморасширяющаяся паронепроницаемая лента.	м/п	46.6	
			4.2 Внутренняя парозоляционная лента.	м/п	46.6	
			4.3 Запенивание.	м³	0.2	
			5. Демонтаж старых и установка новых подоконных досок.	мп/м²	14.5/3.6	
2	Сквозь створки? коррозия окна-?		6. Устройство внутренних оконных откосов из пластиковых сэндвич панелей толщиной 10 мм (шириной 0.25 м)	м²	8.0	
			7. Устройство декоративных пластиковых уголков по периметру оконных проемов.	м/п	32.1	
			8. Устройство сливов из оцинкованной окрашенной стали с устройством шумоизоляции	м²	3.6	

	9. Установка ограничительных гребешков к рамам оконных блоков.	шт.	6	
	10. Вывоз строительного мусора.	т	0,9	

Составил Инженер 1-ой кат. ОТН ЭЭС
(должность)

Рыжова А.В.
(подпись)

Рыжова А.В.
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник группы вспомогательного обеспечения

Вокни С.Н.

Вокни С.Н.

/ Начальник ОТН ЭЭС

Анопочкин Е.Е.

Анопочкин Е.Е.

Инженер ПО УКСа

Андреев А.А.

Андреев А.А.

и.т.о. Буше и подписи инженера

