

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института

Минин А.А. Иванов

06.05 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/27

на Копитальный ремонт по зд. 102 замена ворот аварийных выходов (4шт)
(вид ремонта)
Инв. № 23

(наименование оборудования)
(подрядчик)
Отдел 3

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
	По просьбе эксплуатации здания, необходимо заменить двери аварийных выходов на утепленные. Замену дверей проводить согласно РД 78.36.003-2002 и технического решения №8629/1207 от 7.07.2010.	1. Демонтаж металлических дверных блоков (размером 2.2х1.4) 2. Подготовка дверных проемов оплуткиванием раствором. 3. Установка новых дверных блоков металлических, взломостойких (обшивка металла полотен с обеих сторон не менее 2 мм), утепленных (утеплитель - пеноплекс), с усиленными петлями и фурнитурой (размером 2.1х1.3) 4. Забивка верхних участков проемов металлическим листом с окраской в цвет двери. Дверь с 2-х сторон заделка проемов между дверной коробкой и стеной здания раствором с улучшенной окраской откосов. 6. Демонтаж и монтаж - провода, - датчиков ИО-102-20 - коробонок УК-211	шт шт шт/м² м² м² м³	4 4 6.0 4/10.9 1.38 7 0,21 20.0 8 8	сделана с обеих сторон дверь

Всего и погрузка груза

7 0,6

Смирнов

Составил

Начальник ОТН ЭЭС

(должность)

Иванова

(подпись)

Анопочкин Е.Е.

(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Ответственный за эксплуатацию зд. 102
(МОЛ здания 102)

Судетом дополнений
Судетом

Вокин С.Н.

Инженер 2-ой кат. СГ ПО УКСа

судетом
Судетом

Андреев А.А.

Начальник группы по пожарной безопасности

Судетом

Бабров Н.Е.

Начальник ООи РТСФЗ

Судетом
Судетом

Евдокимов В.А.