

УТВЕРЖДАЮ :
Директор Казанского отделения филиала
"Приволжский территориальный округ"
ФГУП "РосРАО"
И.И. Казаков/
« » 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование отделения : Казанское отделение филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Объект ремонта: ремонтные работы на технических средствах защиты комплексы физической защиты (системы охранной сигнализации и охранного телев

№ пп	Описание дефектов	Выполняемые ремонтные работы			Потребность в материалах			Примечание
		наименование	Ед. изм.	Кол-во	наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нет реакции на движение	Демонтаж старых; установка новых, подключение, настройка	шт	16	Датчик объемный ортех LX802N	шт.	16	
2	Нет реакции на движение	Демонтаж старого; установка нового, подключение, настройка	шт	1	Датчик объемный Астра 515	шт.	1	
3	Разгерметизация, задит водой	Демонтаж старых; установка новых, подключение, программирование	шт	5	Прибор присмно-контрольный С 2000-4	шт.	5	
4	Передаст искаженный сигнал	Демонтаж старых; установка новых, подключение, программирование	шт	2	Преобразователь интерфейса С 2000-ПН	шт.	2	
5	Нет осуществления управления	Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование	шт	1	Электронный блок Гадотграф универсал	шт.	1	
6	Не правильно осуществляет индикацию	Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование	шт	2	Блок индикации С 2000-БИ	шт.	2	
7	Износ управляющей части	Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование	шт	1	Пульт С 2000-М	шт.	1	
8	Не осуществляет управление	Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование	шт	1	Прибор присмно-контрольный Сигнал 20	шт.	1	
9	Не держит нагрузку	Демонтаж старого; установка нового, подключение	шт	5	Источник бесперебойного питания БИРП 12/1,6	шт.	5	

10	Истек срок годности	Демонтаж старого, установка нового, подключение	шт	6	Аккумулятор 12В-7А/ч	шт.	6	
11	Износ кабеля	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	650	Гофра труба протяжкой D20	м	650	
12	Износ изоляции, контактных соединений	Прокладка трассы, подключение приборов	м	2540	Клипса D20 уп. 100 шт	шт.	16	
					Распределительная коробка 100*100	шт.	10	
					Кабель Неомат 4х2х0,5 ФТР экр. с тросом бухт. 305 м	м	2540	
13	Вышла из строя	Снятие старой, установка новой, подключение.	шт	2	Распределительная коробка 200*140*75	шт.	10	
					Видеокамера Bosch LTC0498/11	шт.	2	

Составил: главный специалист по безопасности - начальник службы безопасности
(должность, подпись, расшифровка)


Д.В. Дорофеев

Проверил: Ведущий специалист по капитальному строительству и ремонту
(должность, подпись, расшифровка)


О.И. Ларенков