устранением дефектов, выявленных в процессе строительства.

5.7 Мероприятия по безопасности труда

При производстве работ следует соблюдать требования строительных норм "Безопасность труда в строительстве" ч. 1 СНиП 12-04-200201 "Общие требования", ч. 2 СНиП 12-03-2001 "Строительное производство" и типового альбома А 5-92.

Все работы в охранной зоне действующих в/в сетей электроснабжения и ЛЭП выполняются по наряд-допуску с письменного разрешения владельца. Стоянки автотранспорта, расположение отвала в охраняемой зоне запрещены.

В проекте предусмотрены следующие общеплощадочные мероприятия:

- ограждение территории производства работ и опасных зон;
- устройство проездов, проходов, обеспечивающих свободный подъезд спецавтотранспорта (пожарных машин и машин скорой помощи) к находящимся вблизи объектам в любой момент производства работ;
- электроосвещение участка работ;
- установка по трассе закрытых складов и временных санитарно-бытовых помещений;
- обустройство площадки строительства предупредительными, указательными и запрещающими знаками по технике безопасности;
- наличие на участке выполнения работ средств оказания первой медицинской помощи.

Технологические мероприятия:

- методы производства работ приняты с соблюдением требований ТБ;
- подбор и расстановка строительных машин в соответствии с требованиями ТБ;
- применение только инвентарных приспособлений для производства работ и монтажа.

Для перехода через траншеи при прокладке сетей при необходимости устанавливать переходные мостики.

ТБ при разогреве кабельной массы и заливке муфт:

Кабельная масса должна разогреваться в специальной железной посуде с крышкой и носиком. Работы должны выполняться в брезентовых рукавицах и предохранительных очках.

ТБ при прокладке и перекладке кабеля, переноске кабельных муфт:

При перекатке барабана с кабелем необходимо принять меры против захвата его выступами частей одежды. До начала работ по перекатке барабана следует закрепить концы кабеля и уладить торчащие из барабана гвозди.

Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизонтальной поверхности по твердому грунту или настилу.

При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой, не превышающей установленных норм. Работать следует в брезентовых рукавицах.

Запрещается стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики.

6. Условия сохранения окружающей среды

Для уменьшения в процессе строительства загрязнения окружающей среды требуется применять узлы, детали и конструкции, изготовленные в заводских условиях.

До начала выполнения земляных работ выполнить снятие плодородного слоя грунта 0,2 м по площадке строительства для последующей рекультивации грунта, место отвала согласовать с владельцем территории.

В процессе работ запрещается слив горюче-смазочных материалов на территорию стройплощадки.

Отходы, образующиеся от выполнения работ собирать в контейнеры и периодически вывозить на свалку, запрещается закапывать отходы деятельности на месте выполнения работ.

По окончании строительно-монтажных работ выполнить работы по благоустройству в полном