объеме (восстановление газона с посевом трав, восстановление дорожного покрытия).

При обратной засыпке траншеи выполнить тщательное уплотнение грунтов.

Минимальные расстояния при прокладке кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам:

- от деревьев – 2,0 м;
- от кустарников – 750 мм.

Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа. Кабели в трубах следует уплотнить из джутовых переплетенных шнуров, покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

После прокладки кабелей и засыпки траншеи существующей землей следует выполнить благоустройство кабельной трассы:

1. подготовку почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
2. посев газонной травы;
3. восстановление асфальтовых покрытий въездом автодорогу Варламовскую.

7. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Временные здания и сооружения (санитарно-бытовые, административные) предусматриваются инвентарными контейнерного типа.

Для бригады, выполняющей работы по устройству траншеи и прокладке кабеля предусмотрены административно-бытовые помещения.

Бытовые помещения (гардеробные) должны быть оборудованы специально отведенным местом для сушки одежды, умывальником, питьевой водой. Аптечка со средствами первой необходимости находится в каждой бытовке и в конторе прораба. Все административно-бытовые помещения оборудовать системой сигнализации АПС.

№ п.п.	Номенклатура инвентарных зданий	Площадь, м²	Кол-тво шт.	Примечание
административные				
1	Контора прораба	20	1	5 чел. х 4 м²
санитарно-бытовые				
2	Гардеробная, душевые	16	3	12 чел. х 0,7 м 12 х 0,8 х 0,54 12 х 0,2 м²
3	Помещения для обогрева	3,6		12 х (0,2+0,1)
4	Туалеты	0,6+0,5	2	(0,7 х 12 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 12 х 0,1)
складские				
5	Открытые складские площадки	50		для хранения кабеля

Расчет складских площадок производился исходя из необходимого минимального 5-ти дневного запаса материалов.

В зимний период строительство осуществляется в одну смену, в летний период – в две смены, максимальная численность работающих в смену – 24 чел.

Питание строительного персонала обеспечивается за счет столовых г. Саров, медицинское обслуживание за счет поликлиник г. Саров.