б) производит приемку подготовленных к освидетельствованию скрываемых работ, ответственных конструкций и законченных конструктивных элементов, передаваемых для продолжения работ другому исполнителю. Результаты приемки записывают работниками Отдела контроля качества строительных работ в журнал производства работ;

в) осуществляет контроль за соблюдением технологических процессов, проведением своевременно и в установленном объеме лабораторных испытаний, а также за метрологическим и геодезическим обеспечением работ;

г) контролирует достоверность, своевременность и правильность ведения производственной и исполнительной документации;

д) осуществляет контроль за своевременным исполнением указаний технического надзора заказчика, авторского надзора проектных организаций и органов государственного архитектурно-строительного контроля по вопросам качества строительно-монтажных работ, за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства.

5.8 Мероприятия по безопасности труда

При производстве работ следует соблюдать требования строительных норм "Безопасность труда в строительстве" ч. 1 СНиП 12-04-200201 "Общие требования", ч. 2 СНиП 12-03-2001 "Строительное производство" и типового альбома А 5-92.

Все работы в охранной зоне действующих в/в сетей электроснабжения и ЛЭП выполняются по наряд-допуску с письменного разрешения владельца. Стоянки автотранспорта, расположение отвала в охраняемой зоне запрещены.

В проекте предусмотрены следующие общеплощадочные мероприятия:

- ограждение территории производства работ и опасных зон;
- устройство проездов, проходов, обеспечивающих свободный подъезд спецавтотранспорта (пожарных машин и машин скорой помощи) к находящимся вблизи объектам в любой момент производства работ;
- электроосвещение участка работ;
- установка по трассе закрытых складов и временных санитарно-бытовых помещений;
- обустройство площадки строительства предупредительными, указательными и запрещающими знаками по технике безопасности;
- наличие на участке выполнения работ средств оказания первой медицинской помощи.

Технологические мероприятия:

- методы производства работ приняты с соблюдением требований ТБ;
- подбор и расстановка строительных машин в соответствии с требованиями ТБ;
- применение только инвентарных приспособлений для производства работ и монтажа.

Для перехода через траншеи при прокладке сетей при необходимости