3.2 Объем работ

	Наименование работ	Ед.	Общ.	ТП-1А	ТП-1
	Строительные работы				
1	Рытье траншеи в грунте	м³	1460	72	117
2	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	983	49	82
3	Обратная засыпка траншеи песком	м³	477	23	35
4	Прокладка трубы асбестоцементной ⌀у 100 в траншее	м	816	128	288
5	Прокладка трубы жесткой ПНД / ПВД ⌀ 110 методом горизонтально-направленного бурения	м	224		
	Монтажные работы				
1	Укладка кабеля в траншею	м	9796	388	460
2	Прокладка кабеля по каб. конструкциям в ТП и ГРУ	м		640	660
3	Прокладка кабеля в ж / б лотке	м		240	240
4	Прокладка кабеля в асбестоцементной трубе	м	816	128	288
5	Прокладка кабеля в трубе ПНД / ПВД	м	112		

4. Обоснование принятой продолжительности строительства

Продолжительность строительства (подготовительные работы, устройства траншеи, прокладка кабеля, обратная засыпка траншеи, благоустройство).

Согласно СНиП 1.04.03-85* часть II п.34 "кабельная линия электропередачи напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью:

2 км - 1 месяц;

5 км - 2 месяца;

10 км -4 месяца".

Общая протяженность трассы составляет 3174 м, продолжительность строительства составляет - 1 месяц, в том числе подготовительный период.

5. Методы производства основных строительно-монтажных работ

5.1 Земляные работы

В пределах полосы отвода до начала земляных работ выполняется срезка растительного грунта слоем 0,2 м для последующей рекультивации во временный отвал.

Вырубка деревьев производится при строительстве кабельной линии ТЭЦ-РП-7.

До начала производства работ вызвать на место представителей организаций, владельцев сетей, пересекающихся с проектными кабелями, обозначить их на местности. В случае обнаружения любых подземных коммуникаций или сооружений, не указанных в проектной документации, работы следует приостановить. На место