УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /35

«08» 07 2014г.

на *капитальный* ремонт *Здания ВЧ-6 Продовольственный склад (Овощехранилище)*
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № *2062*

Войсковая часть 3705
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт кровельного ковра по акту №30-05/57 от 15.06.2012 года с оклейкой примыканий и парапетов.	1. Устройство покрытия из наплавляемого рулонного материала ЭКП-5 «Изопласт» в один слой с оклейкой примыканий и парапетов.	м²	248.62	
		2. Ремонт отдельных участков кровельного ковра:			
		2.1 Вскрытие и последующее устройство кровельного ковра.	м²	12	
		2.2 Промазка швов битумными мастиками.	п.м.	14	
		3. Очистка от коррозии металлических элементов вентиляции (патрубков дефлекторов, зонтов).	м²	3.5	
		4. Грунтование и последующая окраска металлических элементов вентиляции красками ПФ-115 за два раза.	м²	3.5	

Составил:

Инженер 2-ой кат. ОТН ЭЗС — (должность)
(подпись, ч. м. т.) — *Мартынов М. Е.* (расшифровка)

Начальник ОТН ЭЗС — (должность)
(подпись, ч. м. т.) — *Анопочкин Е. Е.* (расшифровка)