*конструктивных элементов, передаваемых для продолжения работ другому исполнителю. Результаты приемки записывают работниками Отдела контроля качества строительных работ в журнал производства работ.*

*В) Осуществляет контроль за соблюдением технологических процессов, проведением своевременно и в установленном объеме лабораторных испытаний, а также за метрологическим и геодезическим обеспечением работ;*

*Г) Контролирует достоверность, своевременность и правильность ведения производственной и исполнительной документации;*

*Д) Осуществляет контроль за своевременным исполнением указаний технического надзора заказчика, авторского надзора проектных организаций и органов государственного архитектурно-строительного контроля по вопросам качества строительно-монтажных работ, за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства.*

### *5.7. Мероприятия по безопасности труда.*

*При производстве работ следует соблюдать требования строительных норм «безопасность труда в строительстве» ч.1 СНиП 12-04-200201 «Общие требования», ч.2 СНиП 12-03-2001 «Строительное производство» и типового альбома А11-2011.*

*Все работы в охранной зоне действующих в/в сетей электроснабжения и ЛЭП выполняются по наряд-допуску с письменного разрешения владельца. Стоянки автотранспорта, расположение отвала в охраняемой зоне запрещены.*

*В проекте предусматриваются следующие общеплощадочные мероприятия:*

*- ограждение территории производства работ и опасных зон;*

*- электроосвещение участка работ;*

*- обустройство площадки строительства предупредительными, указательными и запрещающими знаками по технике безопасности;*

*- наличие на участке средств оказания первой медицинской помощи;*

*Технологические мероприятия:*

*- методы производства работ приняты с соблюдением требований ТБ;*

*- подбор и расстановка строительных машин в соответствии с требованиями ТБ;*

*- применение только инвентарных приспособлений для производства работ и монтажа.*

*Для перехода через траншеи при прокладке сетей при необходимости устанавливать переходные мостики.*

*Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается следующими проектными решениями:*