В асбестоцементной трубе, в земле	В трубе через ст	В канале пола	В земле	По металлоконструкциям	По стене крепление скобами	По стене в кабель-канале	По дну канала, в трубе	По щиту (коммутация в аппаратуре)	На тросе в металлорукаве	В канале		По воздуху	По конструкциям со сплошным креплением	В земле, в гофрированной ПЭ трубе	Спуск	На тросе		По стене открыто в гофрированной ПЭ трубе					
										По дну	По конструкциям					Внутри здания	Вне здания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					

Кабельно-трубный журнал (журнал электрических проводок)

Маркировка	АДРЕС		Кабель или провод		Тип заделки	Количество повторений	Гофрированная ПЭ труба, Ду мм	Общая длина кабеля, провода м	Труба		Количество вводов	Количество присоединений жил к оборудованию	Длина кабеля (L), м / Высота (глубина) прокладки (h), м							Код способа прокладки					
	Откуда	Куда	Марка	Число жил, диаметр или					Код	условный диаметр, мм			2,5	1-2,5	-1,2	0-2,5				2	6	8	9	13	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	Панель №2 ввода 0,4 кВ	Щиток учета	КВВГ	14х2,5				13				28		10,5		2,5									
2	Панель №6 ввода 0,4 кВ	Щиток учета	КВВГ	14х2,5				9				20		6,5		2,5									
3	Панель №2 ввода 0,4 кВ	Ящик Р-1	ВВГнг-LS	5х25				6				10		5		1									
4	Панель №6 ввода 0,4 кВ	Ящик Р-2	ВВГнг-LS	5х25				6				10		5		1									
5	Панель №3 ф.5	ЩЭН	ВВГнг-LS	5х35				6	пвх	50		10	0,3	4,50		1,2									
6	Ящик Р-1	ЩРП	ВВГнг-LS	5х25				3				10		2		1									
7	Ящик Р-2	ЩРП	ВВГнг-LS	5х25				7				10		6		1									
8	ЩРП	ЩУРН	ВВГнг-LS	5х25				1				10				1									
9	Шкаф АВР	Пан. №2 ввода 0,4 кВ	КВВГ	14х2,5				9,5				28			6,5	3									
10	Шкаф АВР	Панель №6 ввода 0,4 кВ	КВВГ	14х2,5				5				28			2	3									
11	Шкаф АВР	Пан. №4 секц.0,4 кВ	КВВГ	14х2,5				7				28			4	3									
12	Камера №3	Трансформатор №1	СБ-6	3Х35				14	ст.	65		6		2	8	3	1								
13	Камера №5	Трансформатор №2	СБ-6	3Х35				11	ст.	65		6		2	5	3	1								
14	Камера №2	Муфта №1	СБ-6	3Х50				10	а/ц	100		6				10									
15	Камера №7	Муфта №2	СБ-6	3Х50				12	а/ц	100		6				12									
	ЩУРН	Освещение	ВВГнг-LS	3х1,5				38	ПВХ	20		27	0,9	36,2		0,9									
	Коробки осв.	Выкл.	ВВГнг-LS	2х1,5				7				16		7											
	ЩУРН	ЯТП-0,25	ВВГнг-LS	3х1,5				3				6		2,5		0,5									
	ЯТП-0,25	Розетки, лампы 36 В	ВВГнг-LS	2х1,5				38	ПВХ	20		10	0,9	27,8		0,3		9							
	ЩУРН	ЯРП-12	ВВГнг-LS	5х16				9	ПВХ	20		10	0,3	7,5		1,2									
	ЩУРН	ЩУО	ВВГнг-LS	5х2,5				8	пвх	20		10	0,3	6,5		1,2									
	ЩУО	ПЭТ-4, ДТКБ-48	ВВГнг-LS	3х1,5				9				18		7		2									

Дата | Подпись | Согласован | Подл. и дата | Взам. инв. № | Подл. и дата | Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата
Разраб.		Казаков		04.14 г.
Проверил		Минеев		
ГИП		Лесняк		
Рук. службы		Жижинов		

201-14-627-ЭМ

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Трансформаторная подстанция ТП-9. Капитальный ремонт.

Литера	Лист	Листов
Р	22	22

Кабельно-трубный журнал

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел