Данный проект предусматривает следующие виды работ :

- Срезка растительног слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории ;
- Восстановление разрушенного газона по трассе кабеля на прилегающей территории шириной 2 м с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы.

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01-87 .

Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 " Техника безопасности в строительстве " .

Организация земляных работ

1. Выполнение земляных работ может производиться только при наличии утвержденной рабочей документации.

2. Работы по прокладке кабеля в местах пересечения ими охранных зон магистральных трубопроводов, а также электрических сетей должны выполняться с учетом требований соответствующих Инструкций по производству земляных работ в охранных зонах указанных подземных коммуникаций.

3. Производство земляных работ в пределах охранных зон действующих подземных сооружений (кабели электрические и связи, трубопроводы и т.п.), допускается только при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти сооружения и в присутствии ее представителя, а также ответственного исполнителя работ.

4. Строительная организация обязана не позднее, чем за трое суток до начала земляных работ, письменно уведомить о предстоящих работах, а за сутки - вызвать к месту работ представителей заинтересованных организаций для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласования мер, исключающих повреждение этих сооружений. **До прибытия представителей, производство земляных работ запрещается.**

5. При работе в пределах охранных зон подземных коммуникаций ответственный исполнитель работ обязан проинструктировать под расписть бригадира и машинистов, работающих на механизмах, об условиях производства работ, показать места прохождения подземных коммуникаций по чертежам и в натуре, обозначить границы, в пределах которых запрещено работать с помощью землеройных механизмов, а также применять ударные механизмы.

Должно быть проведено предварительное шурфование для точного определения подземных сооружений, пересекаемых трассой прокладываемого кабеля связи или трубопровода кабельной канализации.

6. При обнаружении в ходе выполнения земляных работ подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно прекращены до выяснения назначения этих сооружений и согласования дальнейшего производства работ с их владельцами.

7. При обнаружении газа в траншеях или котлованах работы в них должны быть немедленно прекращены, а люди выведены из опасной зоны. Работы могут быть продолжены только после прекращения дальнейшего поступления газа.

8. Все поврежденные при разработке траншеи сооружения (кюветы, водоспуски, каналы, насыпи, усовершенствованные покрытия, ограждения и т.п.) должны быть восстановлены.

9. При рытье траншей необходимо следить, чтобы размеры разрываемого участка позволяли закончить работы в течение рабочего дня.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	П-7/15-01-ПП0-3	Лист 3

формат А3