*По окончании строительно-монтажных работ выполнить работы по благоустройству в полном объеме (восстановление газона с посевом трав, восстановление дорожного покрытия).*

*При обратной засыпке траншеи выполнить тщательное уплотнение грунтов.*

*Минимальные расстояния при прокладке кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам.*

*от деревьев – 2,0 м;*

*от кустарников – 0,75 м.*

*Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с организацией, в ведении которых находятся зеленые насаждения. При этом кабель должен прокладываться в трубе путем подкопа. Кабель в трубе следует уплотнить джутовыми переплетенными шнурами, покрытыми водонепроницаемой (мятой) глиной.*

*После прокладки кабеля и засыпки траншеи существующей землей следует выполнить благоустройство кабельной трассы:*

*1. Произвести подготовку почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли;*

*2. Выполнить посев газонной травы.*

## *8.СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.*

*Стройгенплан выполнен на стадии устройства траншеи и прокладки кабельной линии от ШР-1 до нового ШР-2.*

*Доставка грузов на стройплощадку осуществляется по существующим дорогам района.*

*Ограждение зоны производства работ должно быть инвентарным, высотой не менее 1,6 м. Устанавливается в местах, запрещающих прохождение пешеходов и движение транспорта.*

*На ограждении выполнить установку предупреждающих и запрещающих знаков. Сигнальное ограждение территории вдоль траншеи должно быть высотой не менее 1,2 м. При устройстве объездов при прокладке коммуникаций ограждение безопасности стоечное с установкой знаков безопасности.*

*Зона работы автокранов при разгрузке материалов и оборудования обозначается сигнальным ограждением высотой не менее 1,2м. По окончании рабочей смены строительная техника должна быть убрана с проезжей части временных проездов.*

*В местах необходимого перехода через траншеи должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м.*