В асбестоцементной (стальной) трубе, в земле	В трубе ст.	В трубе ПНД	В земле	По металлоконструкциям	Крепление скобами	По стене в каб. канале	По дну канала в полу	По щиту (коммутация в аппаратуре)	На тросе в меллорукаве	В канале: По дну	В канале: По конструкциям	По воздуху	По конструкциям со сплошным креплением		Спуск	На тросе: Внутри здания	На тросе: Вне здания	По стене в кабель-канале					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					

Кабельно-трубный журнал (журнал электрических проводок)

Маркировка	АДРЕС: Откуда	АДРЕС: Куда	Кабель или провод: Марка	Кабель или провод: Число жил, диаметр или сечение, мм.	Тип заделки	Количество повторений строки кабеля	Общая длина кабеля. Провода, м	Гофрированная ПНД труба , Ду мм	Труба: а/цем. Ду мм	Труба: стальная, Ду мм	Количество вводов	Количество присоединений к оборудованию	Длина кабеля (L), м / Высота (глубина) прокладки (h), м: до -1,0	до -1,0	до -1,0	до -1,0	0…2,6	0…-0,7	0…2,0					
													Код способа прокладки											
													1	2	3	4	6	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ШР-2 гр. 1	ЩУ-2-1	АВБбШв	5х35			58,0	94			2	10			28,0	24			6,0					
2	ШР-2 гр. 3	ЩУ-2-3	АВБбШв	5х35			86,0	94			2	10			15,0	65			6,0					
3	ШР-3 гр. 5	ЩУ-3-5	АВБбШв	5х35			86,0	94			2	10			50,0	30			6,0					
4	ШР-7 гр. 5	ЩУ-7-5	АВБбШв	5х35			51,0	94			2	10			22,0	23			6,0					
5	ШР-10 гр. 3	ЩУ-10-3	АВБбШв	5х35			44,0	94			2	10			17,0	21			6,0					
	Шина РЕ щита	Броня кабеля	Плетёнка				10,0				10	10							10,0					
	ЩУ-2-1, ЩУ-2-3	АВБбШв 5х35	из компл.																					
	ЩУ-3-5, ЩУ-7-5		кон. муфт																					
	ЩУ-10-3																							
		Итого:	АВБбШв	5х35			325,0	94			10	50			132,0	163			30,0					
			Плетёнка	(компл.)			10,0				10	10							10					

Согласовано

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Яшуков			07.14г.
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук.службы		Жижинов			

201-14-663.2-ЭС

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Низковольтные сети ТП-42В

Стадия	Лист	Листов
Р	19	19

Кабельно-трубный журнал

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел