Ведомость опор (начало)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
Трубопровод I							
3VB31Y001	R3.VB60.3012.012.01.00.017 (R4.01344.1.0.12 л.33)	ПОДВЕСКА	426	16,96	+15,507	138,120	3VB31Z11
3VB60Y001	R3.VB60.3012.012.01.00.026 (R4.01344.1.0.12 л.42)	ПОДВЕСКА	426	31,40	+15,511	27,640	3VB41Z06
3VB60Y002	R3.VB60.3012.012.01.00.001 (R4.01344.1.0.12 л.17)	ПОДВЕСКА	426	25,30	+15,507	27,650	3VB41Z06
3VB41Y003	R3.VB60.3012.012.01.00.032 (R4.01344.1.0.12 л.48)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+17,647	57,153	3VB41Z03
3VB61Y007	R3.VB60.3012.012.01.00.004 (R4.01344.1.0.12 л. 20)	ПОДВЕСКА	219	6,95	+2,971	101,180	3VB61Z20
3VB61Y008	R3.VB60.3012.012.01.00.002 (R4.01344.1.0.12 л. 18)	ПОДВЕСКА	219	2,72	+2,966	40,590	3VB61Z20
3VB61Y009	R3.VB60.3012.012.01.00.027 (R4.01344.1.0.12 л.43)	ПОДВЕСКА	219	6,04	+2,453	100,116	3VB61Z20
3VB62Y001	R3.VB60.3012.012.01.00.008 (R4.01344.1.0.12 л.24)	ПОДВЕСКА	325	12,07	+2,252	55,230	3VB62Z24
3VB62Y002	R3.VB60.3012.012.01.00.007 (R4.01344.1.0.12 л.23)	ПОДВЕСКА	325	13,20	+2,238	85,720	3VB62Z24
3VB62Y003	R3.VB60.3012.012.01.00.009 (R4.01344.1.0.12 л.25)	ПОДВЕСКА	325	9,94	+2,225	174,288	3VB62Z24
3VB62Y004	R3.VB60.3012.012.01.00.010 (R4.01344.1.0.12 л.26)	ПОДВЕСКА	325	16,98	+1,871	31,870	3VB62Z24
3VB62Y005	R3.VB60.3012.012.01.00.005 (R4.01344.1.0.12 л.21)	ОПОРА ОТВОДА	219	10,30	+0,748	74,507	3VB62Z24
3VB62Y006	R3.VB60.3012.012.01.00.029 (R4.01344.1.0.12 л.45)	ПОДВЕСКА	325	13,68	+4,388	60,620	3VB62Z26
3VB62Y007	R3.VB60.3012.012.01.00.028 (R4.01344.1.0.12 л.44)	ПОДВЕСКА	325	8,50	+4,401	153,950	3VB62Z26
3VB62Y008	R3.VB60.3012.012.01.00.006 (R4.01344.1.0.12 л.22)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+1,161	57,153	3VB62Z24
3VB62Y009	R3.VB60.3012.012.01.00.030 (R4.01344.1.0.12 л.46)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+1,707	57,153	3VB62Z20
3VB62Y011	R3.VB60.3012.012.01.00.031 (R4.01344.1.0.12 л.47)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+0,812	57,153	3VB61Z26
3VB62Y012	R3.VB60.3012.012.01.00.011 (R4.01344.1.0.12 л.27)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+1,293	57,153	3VB61Z20
3VB64Y001	R3.VB60.3012.012.01.00.014 (R4.01344.1.0.12 л.30)	ПОДВЕСКА	219	9,11	+15,517	41,070	3VB64Z10
3VB64Y020	R3.VB60.3012.012.01.00.014 (R4.01344.1.0.12 л.30)	ПОДВЕСКА	219	9,04	+16,013	8,700	3VB64Z10

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VB64Y002	R3.VB60.3012.012.01.00.013 (R4.01344.1.0.12 л.29)	ПОДВЕСКА	219	10,70	+15,520	41,040	3VB64Z10
3VB64Y003	R3.VB60.3012.012.01.00.015 (R4.01344.1.0.12 л.31)	ПОДВЕСКА	219	5,63	+15,521	41,060	3VB64Z10
3VB64Y004	R3.VB60.3012.012.01.00.016 (R4.01344.1.0.12 л.32)	ПОДВЕСКА	219	7,79	+15,523	41,050	3VB64Z10
3VB64Y005	R3.VB60.3012.012.01.00.023 (R4.01344.1.0.12 л.39)	ПОДВЕСКА	325	20,04	+15,512	58,550	3VB64Z11
3VB64Y006	R3.VB60.3012.012.01.00.018 (R4.01344.1.0.12 л.34)	ПОДВЕСКА	325	13,69	+15,526	17,400	3VB64Z11
3VB64Y007	R3.VB60.3012.012.01.00.024 (R4.01344.1.0.12 л.40)	ПОДВЕСКА	219	4,50	+15,533	41,730	3VB64Z11
3VB64Y008	R3.VB60.3012.012.01.00.019 (R4.01344.1.0.12 л.35)	ПОДВЕСКА	219	4,53	+15,554	40,930	3VB64Z11
3VB64Y009	R3.VB60.3012.012.01.00.021 (R4.01344.1.0.12 л.37)	ПОДВЕСКА	219	4,89	+15,568	9,320	3VB64Z11
3VB64Y010	R3.VB60.3012.012.01.00.022 (R4.01344.1.0.12 л.38)	ПОДВЕСКА	219	5,10	+15,577	40,880	3VB64Z11
3VB64Y011	R3.VB60.3012.012.01.00.025 (R4.01344.1.0.12 л.41)	ПОДВЕСКА	219	8,62	+15,592	40,830	3VB64Z11
3VB64Y012	R3.VB60.3012.012.01.00.020 (R4.01344.1.0.12 л.36)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+16,207	57,153	3VB64Z11
3VB64Y013	R3.VB60.3012.012.01.00.012 (R4.01344.1.0.12 л28.)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+16,209	57,153	3VB64Z10
3VB64Y014	R3.VB60.3012.012.01.00.003 (R4.01344.1.0.12 л. 19)	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	219	-	+17,276	57,153	3VB64Z10
Итого по трубопроводам I:						1951,264	
Итого:						1942,564	

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Гл. спец.тр Андреева 6.11

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R4.01344.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.01344.1.0.12
Лист 52

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж. 2 к.		Леденева			17.10
Пров.вед.инж.		Пантюшина			19.10
И.о.нач.гр.		Филатов			19.10
Н.контр.		Краснояров			19.10

R3.VB60.3013.012.01.00.002

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ) Трубопроводы охлаждающей воды холодильных машин

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость опор

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2