Содержание кабельного журнала

| NN п/п | Наименование | Лист N | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Силовые кабели | 2 | |
| 2 | Контрольные кабели | 3 | |
| | | | |

Сводная таблица кабельных изделий

| NN п/п | Марка и сечение кабеля в кв.мм | Напряже-ние, кВ | Длина, м | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Силовые и контрольные кабели | | | |
| 1 | ААШВу -4х95 | 0,66 | 350 | |
| 2 | ВВГнг 4х1,5 | 0,66 | 10 | |
| 3 | КВВГ 5х1,5 | 0,66 | 5 | |
| 4 | КВВГ 4х1,5 | 0,66 | 10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Длины кабелей уточнить перед нарезкой.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 043.2496-7331-004-ЭТ | |
| | | | | | | ТЭЦ г.Саров. Строительство III очереди ТЭЦ Котел ст.N9 без пылесистемы | |
| 1 | - | Зам. | 132-11 | | 09.11 | | |
| Изм. | Кол. | Лист | N Док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | Савельева | | | 09.11 | Здание блока высокого давления (БВД). Насосная станция пожаротушения N2. Электрооборудование | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3 |
| Проверил | | Гимранова | | | 09.11 | | |
| Нач. отд. | | Мысовская | | | 09.11 | | |
| Н. контр. | | Мысовская | | | 09.11 | Журнал силовых и контрольных кабелей | ВНИПИэнергопром Приволжский филиал |

инв.N подл. | подпись и дата | взам.инв.N

Z2551/1