КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Наименование отдельных периодов или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов СМР по периодам строительства (по неделям)							
		Всего	В т. ч. СМР	2013 год							
				1 месяц				2 месяц			
				1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	Подготовительный период	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0				
				20,0	20,0	20,0	20,0				
2	Демонтаж оборудования лабораторного корпуса	226,82	226,82					143,41	83,41		
								143,41	83,41		
3	Демонтаж строительных конструкций лабораторного корпуса	300,0	300,0						60,0	120,0	120,0
									60,0	120,0	120,0
4	Вывоз мусора	96,0	96,0					24,0	24,0	24,0	24,0
								24,0	24,0	24,0	24,0
5	Прочие работы и затраты	80,0	80,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	И Т О Г О	**782,82**	**782,82**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**177,41**	**177,41**	**154,0**	**154,0**
				30,0	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**177,41**	**177,41**	**154,0**	**154,0**

Заказчик .

ГИП .

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

№	Наименование видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов СМР по периодам строительства (по неделям)			
				месяц 2013 года			
		Всего	В т. ч. СМР	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	Мероприятия по обеспечению охраны труда и окружающей природной среды	15,2	15,2	15,2 15,2			
2	Устройство временного сигнального ограждения и элементов безопасности труда	4,0	4,0	4,0 4,0			
3	Устройство временных бытовых помещений	30,6	30,6		15,3 15,3	15,3 15,3	
4	Устройство временных дорог и площадок для складирования разбираемых конструкций	3,9	3,9		3,9 3,9		
5	Временные инженерные сети	7,8	7,8			3,9 3,9	3,9 3,9
6	Подготовка участков проведения демонтажных работ (инструмент, подмости и т.д.)	15,3	15,3				15,3 15,3
7	Прочие затраты подготовительного периода	3,2	3,2	0,8 0,8	0,8 0,8	0,8 0,8	0,8 0,8
	И Т О Г О	**80,0**	**80,0**	**20,0** **20,0**	**20,0** **20,0**	**20,0** **20,0**	**20,0** **20,0**

Заказчик .

ГИП .