	Наименование объектов и видов работ	Сметная стоимость тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по кварталам строительства, тыс.руб. (2013 г.)												
				1 ый	2 ой			3 ий			4 ый					
		Всего	В том числе СМР	мес.	месяцы			месяцы			месяцы					
				3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Всего средств на перевооружение производственного корпуса ОАО "НИИТФА" (в ценах 2001г.)	25625,66	5164,87	3038,38 70,10	1285,78 1241,62			18374,51 1265,98			2926,99 2587,17					
2	Подготовительный период	–	–	– –												
3	Общестроительные работы	2874,45	2874,45		1149,78 1149,78			1149,78 1149,78			574,89 574,89					
4	Водопровод , канализация	351,82	351,82								351,82 351,82					
5	Отопление	670,82	670,82								670,82 670,82					
6	Вентиляция	469,53	271,65								469,53 271,65					
7	Электрооборудование	102,67	102,67								102,67 102,67					
8	Электроосвещение	409,23	409,23								409,23 409,23					
9	Компьютерные сети	19,19	19,19								19,19 19,19					
10	Структурированные кабельные сети	79,69	28,03								79,69 28,03					
11	Пожарная сигнализация	165,89	97,69								165,89 97,69					
12	Монтаж и приобретение стандартного технологического оборудования	1625,52	1					1625,52 1								
13	Монтаж и приобретение нестандартизированного технологического оборудования	15463,21	23,36					15463,21 23,36								
14	Временные здания и сооружения	85,36	85,36	70,10 70,10							15,26 15,26					
15	Прочие работы и затраты	3145,95	128,32	2968,28 –	71,068 51,328			71,068 51,328			35,534 25,664					
16	Непредвиденные затраты	162,33	101,28		64,932 40,512			64,932 40,512			32,466 20,256					

Примечания:
1.) Календарный план составлен в ценах 2001 года.
2.) Начало СМР – март 2013 года. Окончание – 30 ноября 2013 года.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Суконкин			11.12
Проверил		Суконкин			11.12
Н.контроль		Блескова			11.12

32/12-ПОС

Техническое перевооружение производственного корпуса ОАО "НИИТФА", г. Москва, для создания центра по производству, сборке и инжиниринговой поддержке биочипов для диагностической медицинской аппаратуры.

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Календарный план

ООО "ТИР" г. Калуга

Формат А3